

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione

*Progetto: "Fornitura ed Installazione UPS per il CTTL" – CIG
ZCE294B44D*

Emesso da:

Dirigente Tecnico

Data di emissione

13/10/2020

ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza
Nr. protocollo 0003817/20 Data protocollo 19/10/2020
Registro RP01 Protocollo unico
01.Posta in Arrivo

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Emesso ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

"FORNITURA ED INSTALLAZIONE UPS PER IL CTTL"

CIG ZCE294B44D

STAZIONE APPALTANTE

ARIC

SOCIETÀ AGGIUDICATARIA

RPS SPA RIELLO POWER SOLUTIONS

**Uso Confidenziale
Tutti i diritti riservati**

*Pagina
1 di 8*

ARIC <i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione</i> <i>Progetto: "Fornitura ed Installazione UPS per il CTTL" – CIG ZCE294B44D</i>
<i>Emesso da:</i>	Dirigente Tecnico	<i>Data di emissione</i> 13/10/2020

Progetto: Affidamento diretto della "Fornitura ed Installazione UPS per il CTTL" - CIG ZCE294B44D

Impresa: RPS S.p.A. Riello Power Solutions – Viale Europa, 7, 37045 Legnago (VR)

Contratto: Accettazione preventivo n. AMN0335 del 25/06/19 (Prot. n. 968 del 26/06/2019)

Importo contrattuale: Interventi progettuali € 4.160,00 IVA esclusa



PREMESSE

- la L.R. 25/2000 come integrata e modificata dalla L.R. 34/2016 con la quale l'ARIT è stata trasformata in Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC);
- l'art. 8, comma 2 della L.R. 25/2000 e s.m., che dispone "L'Agenzia concorre al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale assicurando la predisposizione degli atti necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in outsourcing, l'Agenzia assicura il supporto tecnico-scientifico, operativo e di consulenza alla Giunta regionale ed al Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione";
- presso la sede dell'ARIC di via Napoli n.4 in Tortoreto Lido (TE) è installato il Polo Federato del Centro Tecnico della Regione Abruzzo (CTTL) dotato di n.2 UPS Riello MP 200 P a servizio del CED;
- con Delibera n.12 del 12/06/2019 è stato affidato alla Società RPS S.p.A. Riello Power Solutions l' "Intervento tecnico, verifica e manutenzione UPS" (CIG Z4C28CBE2A) quale servizio di manutenzione ordinaria per i n.2 UPS Riello MP 200 P del CTTL;
- in data 21/06/2019 sono stato eseguiti sopralluoghi di verifica dei due UPS Riello MP 200 P come da report di intervento UI761827 e UI761828 rilasciati dai tecnici dell'UPS Service AC Service con cui si rilevavano i condensatori DC/AC usurati e da sostituire sull'UPS1 (S/N LU40AP834800001) e condensatore AC guasto su uscita inverter sull'UPS2 (S/N LU40AP834800002);
- l'offerta n. AMN0335 del 25/06/2019 (Prot. n. 968 del 26/06/2019) rilasciata dalla RPS S.p.A. Riello Power Solutions che definisce e prevede la fornitura e la sostituzione delle parti guaste e/o usurate di cui ai report di intervento UI761827 e UI761828 del 21/06/2019;
- con Delibera n.23 del 23/07/2019 è stata affidata la "Fornitura ed installazione UPS per il CTTL" (CIG ZCE294B44D) che prevede la fornitura e sostituzione delle parti guaste e/o usurate come da offerta n. AMN0335 del 25/06/2019 (Prot. n. 968 del 26/06/19) rilasciata dalla RPS SpA Riello Power Solutions.

Finanziamento del progetto principale:

La spesa complessiva pari a € 5.075,20 (cinquemilasettantacinque/20) IVA inclusa, il cui impegno di spesa era stato rinviato nelle more della variazione di Bilancio dell'Agenzia necessaria a seguito della Determinazione DPB012/124 del 05/07/2019.

Uso Confidenziale <i>Tutti i diritti riservati</i>	<i>Pagina</i> 2 di 8
--	--------------------------------

ARIC <i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione</i> <i>Progetto: "Fornitura ed Installazione UPS per il CTTL" – CIG ZCE294B44D</i>
<i>Emesso da:</i>	Dirigente Tecnico	<i>Data di emissione</i> 13/10/2020

Contratto:

Il documento di stipula, costituito dall'accettazione del preventivo di spesa, è stato sottoscritto in data 24/07/2019 (Prot. n. 1144 del 24/07/2019) per un importo di € 4.160,00 (quattromilacentosessanta/00) IVA esclusa.

Responsabile del procedimento, Direttore dell'esecuzione del contratto e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono state svolte dalla Dott.ssa Lucia Del Grosso.

Gli interventi progettuali sono stati diretti dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto Dott.ssa Daniela Musa.

Il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione è stato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto Dott.ssa Daniela Musa.

Le funzioni di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'ARIC sono state svolte dal tecnico incaricato dalla Società DUEGI srls affidataria del servizio con Delibera n. 29 del 13/09/2018 e a far data dal 04/12/2019 dal tecnico incaricato dalla Società Studio Progetto Sicurezza 81 affidataria del servizio con Determinazione n. 104 del 04/12/2019.

Durata del contratto:

Il contratto ha durata pari a dodici mesi.

Sospensione e ripresa degli interventi progettuali:

Durante l'esecuzione gli interventi progettuali non sono stati sospesi.

Proroghe:

Durante l'esecuzione degli interventi progettuali non sono state concesse proroghe nelle tempistiche di realizzazione degli interventi.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione delle attività si sono verificati eventi come riportato nei report intervento rilasciati dall'UPS Service AC Service UI 762991 del 06/08/2019 (Prot. n. 1248 del 13/08/19), UI 762992 del 07/08/2019 (Prot. n. 1249 del 13/08/2019), UI 763625 del 08/08/2019 (Prot. n. 1250 del 13/08/2019) e come riepilogato nella nota del 01/10/2020 (Prot. n. 3547 del 05/10/2020) rilasciata dalla RPS SpA Riello Power Solutions.

Ordini di servizio:

Durante il corso degli interventi progettuali non sono stati effettuati ordini di servizio.

Uso Confidenziale <i>Tutti i diritti riservati</i>	<i>Pagina</i> 3 di 8
--	--------------------------------

ARIC <i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione</i> <i>Progetto: "Fornitura ed Installazione UPS per il CTTL" – CIG</i> ZCE294B44D
<i>Emesso da:</i>	Dirigente Tecnico	<i>Data di emissione</i> 13/10/2020

Quadro Economico Riepilogativo:

L'offerta n. AMN0335 del 25/06/19 (Prot. n. 968 del 26/06/2019) di cui all'ordinativo di spesa sopra richiamato prevedeva la fornitura e l'installazione delle seguenti componenti:

- Condensatore 133µF 500Vac (cod. 6R_0302010324-D), q.tà 12;
- Condens. Elettr. 10000µF 350Vdc, (cod. 030301A005), q.tà 24;
- Netman 204 (cod. YSKCSA4A), q.tà 2;
- Manodopera e trasferta con intervento in orario lavorativo.

per un totale offerto dalla Società RPS SpA Riello Power Solutions, con sede in Legnago (VR) Viale Europa, 7, di € 4.160,00 (quattromilacentosessanta/00) IVA esclusa.

Assicurazioni sociali:

L'Impresa ha assicurato i propri dipendenti. Il Responsabile del procedimento ha richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell'Impresa.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che sia stata effettuata alcuna cessione del credito da parte della Ditta e non risultano rilasciate procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi alle attività di progetto.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La verifica della regolare esecuzione è stata fatta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Dirigente Tecnico Dott.ssa Daniela Musa e dal Tecnico ARIC Sig. Giuseppe Ferrante, tramite l'analisi della documentazione prodotta per la richiesta, l'attivazione e l'esecuzione della fornitura.

La Società RPS SpA Riello Power Solutions ha provveduto all'esecuzione degli interventi richiesti come da rapporti di lavoro UI 762991 del 06/08/2019 (Prot. n. 1248 del 13/08/2019), UI 762992 del 07/08/2019 (Prot. n. 1249 del 13/08/2019), UI 763625 del 08/08/2019 (Prot. n. 1250 del 13/08/19).

Risultati della visita di regolare esecuzione:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha effettuato un esame generale di quanto richiesto in fornitura e sono stati eseguiti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli sul funzionamento di quanto fornito.

Confronto tra le previsioni progettuali e gli interventi eseguiti:

Uso Confidenziale <i>Tutti i diritti riservati</i>	<i>Pagina</i> 4 di 8
--	--------------------------------

ARIC <i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione</i> <i>Progetto: "Fornitura ed Installazione UPS per il CTTL" – CIG</i> ZCE294B44D
<i>Emesso da:</i>	Dirigente Tecnico	<i>Data di emissione</i> 13/10/2020

Dal confronto degli interventi previsti in progetto con quelli effettivamente eseguiti non sono state riscontrate variazioni quantitative.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche e controlli, si è tratta la convinzione che gli interventi progettuali eseguiti corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,



Considerato l'intero svolgimento dell'affidamento della fornitura riassunto nelle premesse da cui risulta che:

- la fornitura ed i servizi annessi sono stati eseguiti secondo quanto richiesto;
- la fornitura ed i servizi annessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'ammontare degli interventi di fornitura contabilizzati è di € 4.160,00 (quattromilacentosessanta/00) IVA esclusa, corrispondente alle somme autorizzate;
- quanto previsto dalla fornitura è stato compiuto entro il periodo contrattuale;
- i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dell'esecuzione del contratto;
- l'Impresa ha sottoscritto la contabilità finale senza formulare riserve né eccezioni.

Il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del contratto certifica che gli interventi relativi alla fornitura in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dalla società aggiudicataria e che non vi sono importi finora liquidati per la fornitura in oggetto.

Il credito dell'Impresa di € 4.160,00 (quattromilacentosessanta/00), per un importo totale di € 5.075,20 (cinquemilasettantacinque/20) IVA inclusa, può essere, in ottemperanza del meccanismo "split payment" introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (di cui all'articolo 1, comma 629 lett. b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i.) che ha introdotto l'art.17-ter del decreto n. 633/1972 e s.m.i., che introduce disposizioni in

Uso Confidenziale Tutti i diritti riservati	<i>Pagina</i> 5 di 8
--	--------------------------------

ARIC <i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione</i> <i>Progetto: "Fornitura ed Installazione UPS per il CTTL" – CIG</i> ZCE294B44D
<i>Emesso da:</i>	Dirigente Tecnico	<i>Data di emissione</i> 13/10/2020


materia di versamento IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti di pubbliche amministrazioni, corrisposto all'Impresa nelle seguenti modalità ed a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e servizi di che trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto:

- Importo pari ad € 4.160,00 (quattromilacentosessanta/00) alla Ditta RPS SpA Riello Power Solutions e pari all'imponibile relativo alla fornitura come da contratto;
- Importo pari ad € 915,20 (novecentoquindici/20) direttamente all'Erario e pari all'IVA al 22% applicata all'imponibile relativo alla fornitura come da contratto.

Tortoreto Lido, 13/10/2020



Il Direttore Esecuzione Contratto

Dott.ssa Daniela Musa



Tecnico ARIC

Sig. Giuseppe Ferrante

ARIC <i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione</i> <i>Progetto: "Fornitura ed Installazione UPS per il CTTL" – CIG</i> ZCE294B44D
<i>Emesso da:</i>	Dirigente Tecnico	<i>Data di emissione</i> 13/10/2020

Documentazione analizzata

- Preventivo di spesa n. AMN0335 del 25/06/2019 (Prot. n. 968 del 26/06/2019);
- Documento di stipula contratto, costituito dall'accettazione del preventivo di spesa, sottoscritto in data 24/07/2019 (Prot. n. 1144 del 24/07/2019);
- Report di intervento n. UI761827 e n. UI761828 (Prot. n. 930 del 21/06/2019) rilasciati dai tecnici dell'UPS Service AC Service in data 21/06/2019 per sopralluoghi di verifica dei due UPS Riello MP 200 P (S/N LU40AP834800001 e S/N LU40AP834800002);
- Delibera n.23 del 23/07/2019 di affidamento della "Fornitura ed installazione UPS per il CTTL" (CIG ZCE294B44D) alla RPS S.p.A. Riello Power Solutions;
- Report di intervento rilasciati dall'UPS Service AC Service n. UI 762991 del 06/08/2019 (Prot. n. 1248 del 13/08/2019), UI 762992 del 07/08/2019 (Prot. n. 1249 del 13/08/2019) e UI 763625 del 08/08/2019 (Prot. n. 1250 del 13/08/19);
- Nota riepilogativa attività del 01/10/2020 (Prot. n. 3547 del 05/10/2020) rilasciata dalla RPS SpA Riello Power Solutions.

Uso Confidenziale <i>Tutti i diritti riservati</i>	<i>Pagina</i> 7 di 8
--	--------------------------------




ARIC <i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione</i> <i>Progetto: "Fornitura ed Installazione UPS per il CTTL" – CIG</i> ZCE294B44D
<i>Emesso da:</i>	Dirigente Tecnico	<i>Data di emissione</i> 13/10/2020

Documentazione allegata

Non vi è documentazione da allegare.

Uso Confidenziale <i>Tutti i diritti riservati</i>	<i>Pagina</i> 8 di 8
--	--------------------------------

