

SI ATTESTA

Che la presente determinazione:

27 GIU. 2011

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno \_\_\_\_\_ per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

Data 27 GIU. 2011



IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



**ar it**  
Agenzia Regionale  
per l'Informatica e la Telematica

Determinazione n. 118

del 27 GIU. 2011

Oggetto: *Gara d'Appalto mediante procedura cottimo fiduciario per l'affidamento degli "Interventi per adeguamento normativo del cavedio ARIT" (CIG 046814122C) (CUP E71B11000320005)/ Liquidazione fattura n. 11005809 del 24.05.2011 emessa da CPL Concordia Soc. Coop. a fronte dell'ultimazione dei lavori.*

Il giorno 27 GIU. 2011 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 luglio 2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 novembre 2009, ha adottato la seguente Determinazione:

**VISTA** la Deliberazione n. 121 del 19.11.2010, che ha aggiudicato in via definitiva, la *Gara d'Appalto mediante procedura cottimo fiduciario per l'affidamento degli "Interventi per adeguamento normativo del cavedio ARIT" (CIG 046814122C) (CUP E71B11000320005)*, per un importo pari ad Euro 43.981,13 (quarantatremilanovecentottantuno/13) IVA esclusa, alla CPL Concordia Soc. Coop.;

**VISTO** il contratto stipulato, in data 16.02.2011, tra l'ARIT e l'impresa aggiudicataria;

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione, rimesso dal Direttore dei Lavori Ing. Rossano Ruggieri (Prot. ARIT n. 1806 del 18.05.2011) (Allegato "A");

**VISTA** la fattura n. 11005809 del 24.05.2011 (Prot. ARIT n. 1949 del 27.05.2011) di Euro 52.777,36 (cinquantaduemilasettecentosettantasette/36) IVA inclusa, emessa dalla CPL Concordia Soc. Coop. a fronte dell'ultimazione dei lavori (Allegato "B");

**RISCONTRATA** la regolarità contributiva della CPL Concordia Soc. Coop., come da DURC del 2.05.2011 (Prot. ARIT n.2301 del 27.06.2011) (Allegato "C");

**VISTO** l'art. 48 - bis del D.P.R. n. 602 del 1973, "Disposizioni sui pagamenti di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40 avente ad oggetto le modalità di attuazione dell'art. 48 - bis, sopra citato;

**CONSIDERATO** che a seguito di procedura di verifica, di cui all'art. 2 del Decreto di cui al punto precedente, non risultano inadempimenti a carico della CPL Concordia Soc. Coop. (Allegato "D") e conseguentemente si autorizza il pagamento di che trattasi;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. 11005809 del 24.05.2011 rimessa dalla CPL Concordia Soc. Coop.;

**RISCONTRATA** la regolarità della fattura stessa;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

**VISTA** la L.R. n. 25/2000 di istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT);

**VISTO** il Regolamento dell'ARIT approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 694 del 25.07.2001 e ss.mm.;

**RITENUTA** l'impossibilità della formulazione del parere di regolarità per mancata nomina del Dirigente Responsabile del settore tecnico;

#### **DETERMINA**

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di liquidare e pagare** alla CPL Concordia Soc. Coop. la somma complessiva pari ad Euro 52.777,36 (cinquantaduemilasettecentosettantasette/36) IVA inclusa, in riferimento alla fattura n. 11005809 del 24.05.2011;
3. **di porre** quale riferimento contabile della spesa il capitolo 695 "Spese per investimenti finanziati con contributo regionale" del Bilancio di Previsione 2011;
4. **di dare atto** che gli Allegati "A", "B", "C" e "D" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



**OGGETTO:** INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CAVEDIO ARIT  
**COMMITTENTE:** AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA  
**CONTRATTO:** Stipulato in data 16.02.2011.


**TRASMISSIONE ATTI FINALI DI CONTABILITA'**

Con riferimento all'oggetto, il sottoscritto Ing. Rossano Ruggieri in qualità di Direttore dei lavori, unitamente alla presente rimette quanto di seguito elencato:

- Verbale di ripresa dei lavori del 13.4.2011;
- Verbale di ultimazione dei lavori del 27.4.2011;
- Relazione Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2011	05	13		
Prod. n.		1806	18/05/2011	

Ing. Rossano Ruggieri





**OGGETTO:** INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CAVEDIO ARIT  
**COMMITTENTE:** AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA  
**CONTRATTO:** Stipulato in data 16.02.2011.  
**IMPORTO PROGETTO:** € 43.981,13 oltre IVA

**VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI**

**13.04.2011**

L'anno duemilaundici, il giorno 13 del mese di aprile, il sottoscritto Ing. Rossano Ruggieri in qualità di Direttore dei lavori:

**premesse che:**

- con deliberazione direttoriale n. 42 del 14.04.10 veniva indetta la Gara d'appalto mediante procedura di cottimo fiduciario per affidamento «Interventi per adeguamento normativo del cavedio ARIT»;
- con procedura di cottimo fiduciario si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i suddetti lavori all'impresa CPL CONCORDIA Soc. Coop. che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con verbale in data 24.2.2011 sono stati consegnati all'Impresa CPL Concordia Soc. Coop. I lavori sopra indicati, la cui scadenza era fissata per 21.3.2011;
- con verbale in data 2.3.2011 sono stati sospesi i lavori;

**considerato che:**

- sono cessate le condizioni che determinarono la sospensione;


**Tanto premesso e considerato**

il sottoscritto Direttore dei Lavori

**ORDINA**

all'impresa appaltatrice la ripresa dei lavori in pari data, fissando la definitiva ultimazione a tutto il 1.5.2011

Del che si redige il presente verbale che, previa lettura ed accettazione, viene dalle parti sottoscritto.



Dott. Walter Lucidi

CPL CONCORDIA Group  
WALTER LUCIDI  
Capo Commessa



**OGGETTO:** INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CAVEDIO ARIT  
**COMMITTENTE:** AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA  
**CONTRATTO:** Stipulato in data 16.02.2011.  
**IMPORTO PROGETTO:** € 43.981,13 oltre IVA

**VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

**27.04.2011**

L'anno duemilaundici, il giorno 27 del mese di aprile, il sottoscritto Ing. Rossano Ruggieri in qualità di Direttore dei lavori:

**premessato che:**

- con verbale in data 24.2.2011 sono stati consegnati all'Impresa CPL Concordia Soc. Coop. I lavori sopra indicati, la cui scadenza era fissata per 21.3.2011;

**considerato che:**

- con verbale in data 2.3.2011 sono stati sospesi i lavori;
- con verbale in data 14.4.2011 sono stati ripresi i lavori fissando la nuova data di ultimazione lavori al 1.5.2011;

**Tanto premesso e considerato**

il sottoscritto Direttore dei Lavori, visto l'art. 62 del Regolamento per la Direzione, Contabilità e Collaudazione dei Lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con R.D. n. 350 del 25.5.1895, si è recato sui luoghi di esecuzione delle opere ed in contraddittorio con l'Impresa ha constatato che tutte le opere sono state ultimate con riferimento alle finalità di che trattasi

**CERTIFICA**

che i lavori in oggetto sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale, in data 27.4.2011 con 4 giorni di anticipo sulla scadenza naturale.

Del che si redige il presente verbale che, previa lettura ed accettazione, viene dalle parti sottoscritto.



Dott. Walter Lucidi

**Dott. Ing. Rossano Ruggieri**  
**Via Regina Margherita, 10**  
**64027 Sant'Omero (TE)**

*Tipo documento:*

**Relazione Conto Finale**

**Certificato Regolare Esecuzione**

*Progetto:* Intervento di adeguamento normativo del cavedio arit

*Emesso da:*

**Rossano Ruggieri**

*Data di emissione*

**16.5.2011**

**RELAZIONE CONTO FINALE**

**E**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**DOTT. ROSSANO RUGGIERI**

<b>Dott. Ing. Rossano Ruggieri</b> Via Regina Margherita, 10 64027 Sant'Omero (TE)		<i>Tipo documento:</i> <b>Relazione Conto Finale</b> <b>Certificato Regolare Esecuzione</b>
<i>Emesso da:</i>	Rossano Ruggieri	<i>Progetto:</i> Intervento di adeguamento normativo del cavedio arit <i>Data di emissione</i> 16.5.2011

**Oggetto:** *Intervento di Adeguamento Normativo Cavedio Arit*

**Impresa:** *CPL Concordia Soc. Coop. di Modena*

**CONTRATTO DEL 16.2.2011**

### *Relazione Conto Finale*

1. **Progetto principale:** il Progetto Esecutivo è stato redatto, con indizione di gara con Delibera Direttoriale n. 42 del 14.4.2010 per un importo complessivo dell'opera di €. 57.000,00:

A) Lavori a base d'asta e oneri sicurezza € 45.000,00

B) Somme a disposizione:

b1-oneri sicurezza € 2.500,00

b2-per iva 20% € 9.500,00

Sommano € 12.000,00

TOTALE PROGETTO € 57.000,00

2. **Assuntore dei lavori:** con Deliberazione n. 121 del 19.11.2010 furono affidati all'impresa CPL Concordia di Modena, i lavori in oggetto indicati per un importo di €. 43.981,13 al netto del ribasso di gara e dell'iva sulla somma preventivata di €. 45.000,00.

3. **Consegna e durata dei lavori:** la consegna dei lavori è stata effettuata in data 24.2.2011 per l'esecuzione di lavori forniture e servizi giusto Verbale in pari data, nel quale veniva stabilito il tempo utile di giorni 30 per l'esecuzione dei lavori, che quindi, ai sensi dell'articolo 4 del Contratto del 16.2.2011, dovevano essere ultimati entro il 21.3.2011;

Dott. Ing. Rossano Ruggieri Via Regina Margherita, 10 64027 Sant'Omero (TE)		<i>Tipo documento:</i> <b>Relazione Conto Finale Certificato Regolare Esecuzione</b>	
Emesso da: Rossano Ruggieri		<i>Progetto:</i> Intervento di adeguamento normativo del cavedio arit	
		<i>Data di emissione</i> 16.5.2011	

4. **Sospensioni e riprese dei lavori:** i lavori furono sospesi in data 2.3.2011, con relativo verbale di sospensione, per avverse condizioni atmosferiche e, successivamente ripresi, in data 13.4.2011, fissando la definitiva scadenza, nei termini contrattuali, per il 1°.5.2011;
5. **Ultimazione dei lavori:** i lavori vennero ultimati in data 27.4.2011 e pertanto in tempo utile con quattro giorni di anticipo sulla scadenza naturale;
6. **Conto finale:** il conto finale, redatto con il presente verbale, ammonta, per lavori eseguiti a €. 43.981,13, al netto del ribasso di gara e dell'iva e compreso gli oneri per la sicurezza. Detto conto è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve;

### *Certificato Regolare Esecuzione*

7. **Confronto tra la somma spesa e quella autorizzata:** la somma autorizzata con Deliberazione Direttoriale n. 121/2010 fu di €. 43.981,13, pari alla somma del conto finale di €. 43.981,13;
8. **Rata di saldo :** non essendo stati pagati all'impresa acconti, la rata di saldo risulta di €. 43.981,13 oltre iva 20% di €. 8.796,23 per un totale di €. 52.777,36.
9. **Assicurazione degli operai:** per gli infortuni degli operai sul lavoro, l'impresa ha provveduto con posizione assicurativa continuativa presso la sede INAIL di Teramo senza scadenze;
10. **Avviso ad opponendum:** non è stato richiesto ed in sostituzione dello stesso, ai sensi dell'art. 360 della legge 2248/1865, il sottoscritto Direttore dei Lavori, rilascia la presente dichiarazione attestante che per l'esecuzione dei lavori non



<b>Dott. Ing. Rossano Ruggieri</b> <b>Via Regina Margherita, 10</b> <b>64027 Sant'Omero (TE)</b>		<i>Tipo documento:</i> <b>Relazione Conto Finale</b> <b>Certificato Regolare Esecuzione</b>
<i>Emesso da:</i>	<b>Rossano Ruggieri</b>	<i>Progetto:</i> Intervento di adeguamento normativo del cavedio arit <i>Data di emissione</i> <b>16.5.2011</b>

sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non furono prodotti danni di sorta;

**11. Cessione di credito:** dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, l'impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti nè rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe;

**12. Andamento dei lavori:** i lavori si sono svolti in conformità dei patti e delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori; ebbero andamento regolare e nessun infortunio si ebbe a lamentare agli operai addetti;

**13. Sicurezza di cantiere:** durante i lavori, sono state osservate tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e che nel corso degli stessi, non si sono avuti incidenti di sorta né a cose che a persone, pertanto, il sottoscritto Direttore dei Lavori;

**visto**

- l'art. 116 del Regolamento 25 maggio 1895 n. 350 e successive modificazioni;
- la presente relazione sul conto finale, parte integrante del presente Atto;
- il Capitolato Speciale di Appalto nel quale sono stabilite le modalità da seguirsi per le operazioni di collaudo;

**considerato**

che, in seguito a preavviso, alla continua presenza del signor Lucidi Walter, rappresentante della ditta aggiudicataria, è stato effettuato il sopralluogo nei luoghi interessati ai lavori, nel corso del quale, in contraddittorio con l'impresa ed a seguito di opportune verifiche, controlli, saggi e misurazioni, è emerso:

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità degli atti progettuali;
- che gli stessi si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- che tutte le singole categorie di lavori eseguite corrispondono in tutto e per tutto ai documenti progettuali;
- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente ed unicamente i prezzi di contratto;

Dott. Ing. Rossano Ruggieri Via Regina Margherita, 10 64027 Sant'Omero (TE)		Tipo documento: <b>Relazione Conto Finale</b> <b>Certificato Regolare Esecuzione</b>	
Emesso da: <b>Rossano Ruggieri</b>		Progetto: Intervento di adeguamento normativo del cavedio arit Data di emissione <b>16.5.2011</b>	

- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza Inail Teramo a carattere continuativo;
- che non vi fu necessità di pubblicare gli avvisi ad opponendum di cui alla legge sui LL.PP. del 30 marzo 1865, poichè non vi fu occupazione di aree private;
- che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, accettato senza riserve dall'impresa è di €. 43.981,13, pari al credito netto;
- che le prescrizioni e gli adempimenti del Piano di Sicurezza e Coordinamento sono stati ottemperati;

#### CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, realizzati dall'impresa CPL Concordia di Modena, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto di €. 43.981,13 che può pagarsi all'impresa, salvo l'approvazione del presente atto da parte della superiore autorità.

Tortoreto 16 maggio 2011

L'IMPRESA

 **CPL CONCORDIA**  
Group  
**WALTER LUCIDI**  
Capo Commessa

(Lucidi Walter)

LA DIREZIONE LAVORI

ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO  
**350** **RUGGIERI dott. ROSSANO**  
INGEGNERE

(Ing. Rossano Ruggieri)



CPL CONCORDIA Soc. Coop.  
Via A. Grandi, 39 - 41033 Concordia s/S. (Mo) - ITALY  
tel. +39.0535.616.111 - fax +39.0535.616.300  
info@cpl.it - www.cpl.it  
Cod. Fisc. - N. Iscrizione R.I. - P. IVA: 00154950364  
Cap. soc. e riserve (al 30/06/2010): € 109.054.604  
iscriz. albo soc. coop. a mutualità prevalente n. A105548

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2011	03	5		
Prot. n.		1949	27/05/2011	

Allegato "B"

B



80124973

NUMERO	DATA	FOGLIO N°
11005809	24.05.2011	1 di 1

# Fattura

COD.COMMESSA A4430123	COD. CLIENTE 1578254	PARTITA IVA IT91022630676	INDIRIZZO DESTINATARIO FATTURA :				
Spett.le A.R.I.T. - Az. Reg.le per l'Informatica e la Telematica - VIA NAPOLI 4 64019 TORTORETO LIDO TE			Spett.le A.R.I.T. - Az. Reg.le per l'Informatica e la Telematica - VIA NAPOLI 4 64019 TORTORETO LIDO TE				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO B202 BONIFICO BANCARIO 30 GG DF FM							
DATI BANCA : IT34 C 01030 12902 000063138518 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.			CIG : 046814122C		CUP :		
DESCRIZIONE		UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	+/- %	IMPORTI	COD.IVA
INTERVENTI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CAVEDIO ARIT.							
CODICE CIG 046814122C							
RIF. CONTRATTO DEL 16/02/2011.							
		NR	1			43.981,13	V3
							
SCADENZA PAGAMENTI		IMPONIBILI	COD. DESCRIZIONE		IMPOSTA	TOTALE FATTURA	
DATA	IMPORTO					S E O.	
30.06.2011	52.777,36	43.981,13	V3 IVA 20%		8.796,23	EUR 52.777,36	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA : La merce viaggia a rischio di pericolo del committente, anche se venduta franco destino. Non si risponde per ritardi o disguidi di trasporto. Trascorsi 5 giorni dal ricevimento della merce, non sono ammessi reclami. Non si accettano merci di ritorno se non dietro nostra ordinanza e in porto franco. I ritardati pagamenti ci danno diritto di conteggiare sull'importo l'interesse di mora di 7 punti superiore al tasso fissato dalla Banca Centrale Europea. Qualsiasi contestazione non rimuove l'obbligo di pagare le nostre fatture alle loro scadenze, mentre ogni mancato pagamento, ci dà diritto sospendere ulteriori consegne. NEI PAGAMENTI NON SONO AMMESSI ARROTONDAMENTI DI CIFRA. IN CASO DI CONTESTAZIONE IL FORO COMPETENTE E' QUELLO DI MODENA.



**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**  
PER ATTESTAZIONE SOA / ISCRIZIONE ALBO FORNITORI  
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	14121599	del	01/04/2011
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20110005763336		

Raccomandata A/R  
Spett.le CPL CONCORDIA SOC. COOP.  
VIA ACHILLE GRANDI 39  
41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)

Consorzio/Mandataria	CPL CONCORDIA SOC. COOP.				
Sede legale	VIA ACHILLE GRANDI 39 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)				
Sede operativa/ind attività	VIA ACHILLE GRANDI 39 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)				
Codice Fiscale	00154950364	e-mail	info@cpl.it	e-mail PEC	adileo@pec.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: METALMECCANICA				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> INAIL - Sede di MODENA 18400	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 3255927
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 04/04/2011	
Il responsabile del procedimento CONTE GIOVANNI	

<input checked="" type="checkbox"/> IN.P.S. - Sede di MODENA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 5005038735
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 28/04/2011	
Il responsabile del procedimento ASCARI GIOVANNA	

DURC valido 90 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a DIA o a permesso di costruire. Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall'INAIL in data 02/05/2011

Per INAIL-INPS  
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale  
FOGLIANI STEFANO

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2011	05	13		
Prot. n. 2301		27/06/2011		





Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201100000882145

**Codice Fiscale:** 00154950364

**Identificativo Pagamento:** CPL CAVEDIO

**Data Inserimento:** 23/06/2011 - 14:03

**Importo:** 52777,36 €

**Stato Richiesta:** Soggetto non inadempiente

**Codice Utente:** TEALT0062

**Denominazione ente**

**Pubblica Amministrazione:** AZIENDA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA - ABRUZZO