

ARIC <i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione</i> <i>Progetto: "Servizio di ripristino dei quadri del gruppo elettrogeno e gruppo di continuità" (CIG Z9B2EBEA89)</i>
<i>Emesso da:</i>	Dirigente Tecnico	<i>Data di emissione</i> 03/11/2020

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

(Emesso ai sensi del D.Lgs. 50/2016)

**“SERVIZIO
SERVIZIO DI RIPRISTINO DEI QUADRI DEL
GRUPPO ELETTROGENO E GRUPPO DI
CONTINUITÀ”
(CIG Z9B2EBEA89)**

STAZIONE APPALTANTE

ARIC

SOCIETÀ AGGIUDICATARIA

DI SILVESTRO SRL

Uso Confidenziale <i>Tutti i diritti riservati</i>	<i>Pagina</i> 1 di 7
--	-------------------------

ARIC		<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione</i>
<i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		<i>Progetto: "Servizio di ripristino dei quadri del gruppo elettrogeno e gruppo di continuità" (CIG Z9B2EBEA89)</i>
<i>Emesso da:</i>	Dirigente Tecnico	<i>Data di emissione</i> 03/11/2020

Progetto: Affidamento diretto ex art.36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 per "Servizio di ripristino dei quadri del gruppo elettrogeno e gruppo di continuità" (CIG Z9B2EBEA89)

Impresa: Di Silvestro S.r.l. – Via G. Galilei n.253, 64021 Giulianova (TE)

Contratto: Affidamento diretto ex art.36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 prot. ARIC n. 3810 del 19/10/2020

Importo contrattuale: Interventi progettuali € 1.829,00 IVA esclusa

PREMESSE

Progetto principale:

- la L.R. 25/2000 come integrata e modificata dalla L.R. 34/2016 con la quale l'ARIT è stata trasformata in Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC);
- l'art. 8, comma 2 della L.R. 25/2000 e s.m., che dispone "L'Agenzia concorre al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale assicurando la predisposizione degli atti necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in outsourcing, l'Agenzia assicura il supporto tecnico-scientifico, operativo e di consulenza alla Giunta regionale ed al Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione";
- preventivo trasmesso dalla società Di Silvestro S.r.l. e acquisito agli atti con Prot. n. 3506 del 01/10/2020 avente ad oggetto il servizio di ripristino dei quadri del gruppo elettrogeno e gruppo di continuità per un totale scontato pari ad € 1.829,00 oltre IVA;
- riscontrata la necessità di provvedere al ripristino dei quadri elettrici del gruppo elettrogeno e gruppo di continuità al fine di garantire il corretto funzionamento del Centro Tecnico;
- Determinazione n. 185 del 14/10/2020 di affidamento diretto dell'intervento per il "Servizio di ripristino dei quadri del gruppo elettrogeno e gruppo di continuità" (CIG Z9B2EBEA89).

Finanziamento del progetto principale:

La spesa complessiva pari a € 2.231,38 (duemiladuecentotrentuno/38) IVA inclusa graverà sul Capitolo 344 del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022.

Contratto:

Il documento di stipula, costituito dalla comunicazione di affidamento diretto ex art.36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 prot. ARIC n. 3810 del 19/10/2020 e relativo preventivo (prot. ARIC. n. 3506 del 01/10/2020) rilasciato dalla Ditta Di Silvestro S.r.l. per un importo di € 1.829,00 (milleottocentoventinove/00) IVA esclusa.

Uso Confidenziale <i>Tutti i diritti riservati</i>	<i>Pagina</i> 2 di 7
--	--------------------------------

ARIC <i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione</i> <i>Progetto: "Servizio di ripristino dei quadri del gruppo elettrogeno e gruppo di continuità" (CIG Z9B2EBEA89)</i>
<i>Emesso da:</i>	Dirigente Tecnico	<i>Data di emissione</i> 03/11/2020

Responsabile del procedimento, Direttore dell'esecuzione del contratto e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono state svolte dalla Dott.ssa Daniela Musa.

Gli interventi progettuali sono stati diretti dal Dirigente Tecnico Dott.ssa Daniela Musa.

Le funzioni di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'ARIC sono state svolte dal tecnico incaricato dalla Società Studio Progetto Sicurezza 81 affidataria del servizio con Determinazione n. 104 del 04/12/2019.

Durata del contratto:

Il contratto ha durata pari a 30 giorni.

Sospensione e ripresa degli interventi progettuali:

Durante l'esecuzione gli interventi progettuali non sono stati sospesi.

Proroghe:

Durante l'esecuzione degli interventi progettuali non sono state concesse proroghe nelle tempistiche di realizzazione degli interventi.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione non vi sono stati danni di forza maggiore.

Ordini di servizio:

Durante il corso degli interventi progettuali non sono stati effettuati ordini di servizio.

Quadro Economico Riepilogativo:

L'offerta (prot. ARIC 3506 del 01/10/2020), di cui all'ordine prot. ARIC n. 3810 del 19/10/2020, prevedeva:

- verifiche e assistenza tecnica alle prove di funzionamento quadri di commutazione/Enel/UPS con personale dell'Agenzia;
- ripristino del quadro di comando gruppo elettrogeno con sostituzione dispositivo di comando elettrovalvola gasolio e accessori;
- ripristino quadro zona UPS con sostituzione di n. 4 strumenti di misura digitale 4 mod (n. 3 amperometri e n.1 voltmetro), conduttori e cablaggio interno;
- interruttore automatico differenziale 4x100A 0,3A CL A con sostituzione e ripristino collegamenti elettrici;

Uso Confidenziale <i>Tutti i diritti riservati</i>	<i>Pagina</i> 3 di 7
--	-------------------------

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

ARIC		<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione Progetto: "Servizio di ripristino dei quadri del gruppo elettrogeno e gruppo di continuità" (CIG Z9B2EBEA89)</i>
<i>Agenzia Regionale di Informatica e Comunicazione</i>		
<i>Emesso da:</i>	Dirigente Tecnico	<i>Data di emissione 03/11/2020</i>

per un totale offerto dalla Ditta Di Silvestro S.r.l., con sede in Giulianova (TE), alla Via G. Galilei n.253, di € 1.829,00 (milleottocentoventinove/00) IVA esclusa.

Assicurazioni sociali:

L'Impresa ha assicurato i propri dipendenti. Il Responsabile del procedimento ha richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell'Impresa.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che sia stata effettuata alcuna cessione del credito da parte della Ditta e non risultano rilasciate procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi alle attività di progetto.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La verifica della regolare esecuzione è stata fatta dal Dirigente Tecnico Dott.ssa Daniela Musa e dal Tecnico ARIC Sig. Giuseppe Ferrante, tramite l'analisi della documentazione prodotta per la richiesta, l'attivazione e l'esecuzione della fornitura.

La Ditta Di Silvestro S.r.l., ha provveduto all'esecuzione degli interventi richiesti come da nota di affidamento diretto ex art.36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 prot. ARIC n. . 3810 del 19/10/2020.

Risultati della visita di regolare esecuzione:

Con la scorta dell'affidamento e dei documenti contabili, il sottoscritto Dirigente Tecnico ha effettuato un esame generale di quanto richiesto in fornitura e sono stati eseguiti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli sul funzionamento di quanto fornito.

Confronto tra le previsioni progettuali e gli interventi eseguiti:

Dal confronto degli interventi previsti in progetto con quelli effettivamente eseguiti non sono state riscontrate variazioni quantitative.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Uso Confidenziale Tutti i diritti riservati	Pagina 4 di 7
--	------------------

ARIC		<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione</i> <i>Progetto: "Servizio di ripristino dei quadri del gruppo elettrogeno e gruppo di continuità" (CIG Z9B2EBEA89)</i>
<i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		
<i>Emesso da:</i>	Dirigente Tecnico	<i>Data di emissione</i> 03/11/2020

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche e controlli, si è tratta la convinzione che gli interventi eseguiti corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'affidamento della fornitura riassunto nelle premesse da cui risulta che:


- la fornitura ed i servizi annessi sono stati eseguiti secondo quanto richiesto;
- la fornitura ed i servizi annessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'ammontare degli interventi di fornitura contabilizzati è di € 1.829,00 (milleottocentoventinove/00) IVA esclusa, corrispondente alle somme autorizzate;
- quanto previsto dalla fornitura è stato compiuto entro il periodo contrattuale;
- i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dell'esecuzione del contratto;
- l'Impresa ha sottoscritto la contabilità finale senza formulare riserve né eccezioni.

Il sottoscritto Dirigente Tecnico certifica che gli interventi relativi alla fornitura per il servizio in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dalla società aggiudicataria e che non vi sono importi finora liquidati per la fornitura in oggetto.

Il credito dell'Impresa di € 1.829,00 (milleottocentoventinove/00) IVA esclusa, per un importo totale di € 2.231,38 (duemiladuecentotrentuno/38) IVA inclusa, in ottemperanza del meccanismo "split payment" di cui alla Legge di stabilità 2015 (di cui all'articolo 1, comma 629 lett. b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i.) che ha introdotto l'art.17-ter del decreto n. 633/1972 e s.m.i. che riporta disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti di pubbliche amministrazioni, può essere corrisposto all'Impresa nelle seguenti modalità ed a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e servizi di che trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto:

- Importo pari ad € 1.829,00 (milleottocentoventinove/00) alla Ditta Di Silvestro S.r.l. e pari all'imponibile relativo alla fornitura e posa in opera come da contratto:

Uso Confidenziale Tutti i diritti riservati	<i>Pagina</i> 5 di 7
--	--------------------------------




ARIC		<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione</i>
<i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		<i>Progetto: "Servizio di ripristino dei quadri del gruppo elettrogeno e gruppo di continuità" (CIG Z9B2EBEA89)</i>
<i>Emesso da:</i>	Dirigente Tecnico	<i>Data di emissione</i> 03/11/2020


- Importo pari ad € 402,38 (quattrocentodue/38) direttamente all'Erario e pari all'IVA al 22% applicata all'imponibile relativo alla fornitura e posa in opera come da contratto.

Tortoreto Lido, 03/11/2020

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Dott.ssa Daniela Musa



Tecnico ARIC
Sig. Giuseppe Ferrante



Di Silvestro S.r.l.
Mauro Di Silvestro



DI SILVESTRO SRL
Via G. Galilei, 253 - 64021 GIULIANOVA (TE)
Tel. 085.8008121 - Fax 085.8006722
Part. IVA: 01756530679
disilvestro@pec.it - info@disilvestro.it




ARIC <i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione</i> <i>Progetto: "Servizio di ripristino dei quadri del gruppo elettrogeno e gruppo di continuità" (CIG Z9B2EBEA89)</i>
<i>Emesso da:</i>	Dirigente Tecnico	<i>Data di emissione</i> 03/11/2020

Documentazione analizzata

- Contratto costituito dalla comunicazione di affidamento diretto prot. ARIC n. 3810 del 19/10/2020;
- Determinazione n. 185 del 14/10/2020 di affidamento diretto dell'intervento per il "Servizio di ripristino dei quadri del gruppo elettrogeno e gruppo di continuità" (CIG Z9B2EBEA89);
- Offerta rilasciata dalla Ditta Di Silvestro S.r.l. (prot. ARIC n. . 3506 del 01/10/2020);
- Documento di Trasporto rilasciato dalla Ditta Di Silvestro S.r.l. n. 875/B del 23/10/2020 (prot. ARIC n. 4029 del 29/10/2020);
- Rapporto di lavoro n. 22 del 23/10/2020 rilasciato dalla Ditta Di Silvestro Srl;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte n. 137 del 30/10/2020 rilasciata dalla Ditta Di Silvestro Srl.

Documentazione allegata

- Rapporto di lavoro n. 22 del 23/10/2020 rilasciato dalla Ditta Di Silvestro Srl;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte n. 137 del 30/10/2020 rilasciata dalla Ditta Di Silvestro Srl.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE

Allegato I (di cui all'Art.7) del DM 22 gennaio 2008 n. 37

n. 137 del 30/10/2020

COPIA CONFORME

Il sottoscritto Di Silvestro Mauro titolare o legale rappresentante

dell'impresa (ragione sociale) Di Silvestro Srl

operante nel settore Impiantistico

con sede in via Galileo Galilei n. 253 comune Giulianova

(Prov.) TE tel. 085/8008121 part. IVA 01756530679

iscritta al R.I. (D.P.R. 07.12.1995 n. 581) della camera C.C.I.A.A. di Teramo n. TE - 150079

iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 08.08.1985, n. 443) di _____ n. _____

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) Ripristino Quadri Elettrici: Gruppo Elettrogeno e Zona UPS

inteso come: nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria altro _____

commissionato da ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza, installato nei locali siti

nel comune di Tortoreto (prov. TE) via Napoli

n. 4 scala _____ piano _____ interno _____ di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e

indirizzo) ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza - Via Napoli n.4 - 64018 Tortoreto (TE)

in edificio adibito ad uso: industriale civile commercio altri usi:

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art.5 da: _____

seguito dalla normativa tecnica applicabile all'impiego: DM 37/08 - CEI 64/8 - CEI EN 23-51 CEI EN 61439-1/3

installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (art. 5 e 6): _____

controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge. Allegati obbligatori:

progetto ai sensi degli articoli 5 e 7;

relazione con tipologie dei materiali utilizzati;

schema di impianto realizzato;

riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti: _____

copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Allegati facoltativi: _____

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data 30/10/2020 il resp. tecnico Di Silvestro Mauro il dichiarante Di Silvestro Mauro

(timbro e firma)

(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE (responsabilità del committente o del proprietario) art. 8

data 30/10/2020

DI SILVESTRO SRL
64021 GIULIANOVA (TE)

Di Silvestro Srl
Giulianova (TE)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE RELAZIONE CON TIPOLOGIE DEI MATERIALI

Guida CEI 0-3 - Allegato I (di cui all'Art.7) del DM 22 gennaio 2008 n. 37

✓ Relazione con tipologie di materiali

I componenti elettrici installati nell'impianto sono conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08 in materia di regola dell'arte.

In particolare sono dotati di:

- Marcatura CE Marchio IMQ (o altri marchi UE) Altra documentazione ⁽¹⁾

Vengono qui di seguito elencati i componenti elettrici installati nell'impianto e non dotati delle indicazioni di cui sopra, che sono comunque conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08

.....
.....
.....
.....

⁽¹⁾ Se i componenti dell'impianto non sono provvisti di marcatura CE o di marchio IMQ o di altro marchio UE di conformità alle norme, l'installatore deve richiedere al costruttore, al mandatario o all'importatore, la dichiarazione che il componente elettrico è costruito a regola d'arte e deve conservarla per un periodo di 10 anni.

- L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti
- I componenti elettrici sono idonei rispetto all'ambiente di installazione
- Eventuali informazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi utilizzatori, considerate rilevanti ai fini del buon funzionamento dell'impianto

.....
.....
.....
.....

DI SILVESTRO SRL
64021 GIULIANOVA (TE)



Di Silvestro Srl
Giulianova (TE)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE SCHEMA DI IMPIANTO REALIZZATO

Guida CEI 0-3 - Allegato I (di cui all'Art.7) del DM 22 gennaio 2008 n. 37

✓ Schema di impianto realizzato - materiali

Materiali e componenti utilizzati

Ubicazione	Componente	Materiale	Dimensioni			Installazione	
			Quantità	Caratteristiche	Lunghezza (m)	A vista	Sotto traccia
Quadro Elettrico Zona UPS	A9N18374 + A9N18579	Interruttore Automatico Magnetotermico + Blocco Differenziale	1	4x100A 0.3A Classe A	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quadro Elettrico Zona UPS	VM260700	Amperometro	3	230V AC - 50/60Hz	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quadro Elettrico Zona UPS	DGMG06C1	Voltmetro	1	230V AC - 5 A o 500V	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Caduta di tensione: $\leq 4\%$

Grado di protezione di eventuali apparecchi all'aperto: \geq IPXXB

- E' stato realizzato l'impianto di terra, completo di dispersore, di conduttori di protezione (PE) e di collegamento equipotenziale principale (EQP).
- E' stato realizzato il collegamento equipotenziale supplementare (EQS) dove richiesto.

Il dichiarante declina ogni responsabilità per sinistri a persone o cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

DI SILVESTRO SRL
64021 GIULIANOVA (TE)

Di Silvestro Srl
Giulianova (TE)

RAPPORTO INTERVENTO n° 22 / N del 23/10/20

CLIENTE <u>ARIC</u>	TEL. <u>0861/77101</u>
INDIRIZZO <u>VIA NAPOLI N.4 - TORTORETO</u>	n° FAX _____
LOCALITÀ _____	P.IVA/C.F. <u>91022630676</u>
RICHIESTA <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> Telefonica	indirizzo e-mail <u>AMMINISTRAZIONE@ARIC.IT</u>
Referente Sig. <u>FERRANTE</u>	Dettagli <u>CIG Z3B2EBE485</u>

PRESSO	IMPIANTO <u>ELETTRICO</u>	SIG. _____	TEL. _____
	INDIRIZZO <u>COME SOPRA</u>	N° FAX _____	

DESCRIZIONE INTERVENTO	<u>VERIFICA ED ASSISTENZA TECNICA PROVE DI FUNZIONAMENTO QUADRI DI</u>
	<u>CONTINUAZIONE / SNEZ / UPS</u>
	<u>RIPRISTINO Q.E. GRUPPO ELETTROGENO CON SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA GASOLIO</u>
	<u>RIPRISTINO Q.E. UPS CON SOSTITUZIONE DI 3 STRUMENTI DI MISURA,</u>
	<u>CONDUTTORI E CABLAGGIO INTERNO INTERVENTO CON SOSTITUZIONE E RIPRISTINO</u>
	<u>COLLEGAMENTI</u>

INIZIO LAVORO	FINE LAVORO	ORE LAV.	N° TECNICI	TOT. ORE	€/ORA	PREZZO TOT.
<u>08:00</u>	<u>13:00</u>	<u>5'</u>	<u>1</u>	<u>5</u>		

KM VIAGGIO	€/KM	COSTO TRASFERTA	PREZZO TOT.

MATERIALI UTILIZZATI	CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Q.TA'	P. UNITARIO	PREZZO TOT.
		<u>VM260700</u>	<u>AMPEROMETRO</u>	<u>3</u>	
	<u>DG-MG-0601</u>	<u>VOLTOMETRO</u>	<u>1</u>		
	<u>ASN18374</u>	<u>INTERRUTTORE AUT. DIFF. 4x100A D3A</u>	<u>1</u>		
	<u>+ ASN18573</u>	<u>CLASSE A</u>			

TOTALE COMPLESSIVO €

Manutenzione Garanzia

NOTE:
<u>PROX - N. 1232/20 G DEL 30/09/2020</u>

Data 23/10/20

Nome Tecnico:

DI SANDE LUCA

Firma:

[Firma]

Timbro e Firma del cliente per accettazione