

# ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

Titolo documento: **Certificato Regolare Esecuzione**  
Progetto: **“Intervento di sostituzione dei cablaggi su sistema antincendio Firex ad aerosol nei rack del CTTL presso ARIC” (CIG ZDF32805B6)**

Emesso da:

Dirigente Tecnico

Data di emissione

21/10/2021

## CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

*(Emesso ai sensi del D.Lgs. 50/2016)*

ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza  
Nr. protocollo 0004658/21 Data protocollo 22/10/2021  
Registro RP01 Protocollo unico  
01.Posta in Arrivo

**“INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI CABLAGGI SU  
SISTEMA ANTINCENDIO FIREX AD AEROSOL  
NEI RACK DEL CTTL PRESSO ARIC”  
(CIG ZDF32805B6)**

**STAZIONE APPALTANTE**

**ARIC**

**SOCIETÀ AGGIUDICATARIA**

**SILPIM S.R.L.**

<b>ARIC</b>		<i>Titolo documento: <b>Certificato Regolare Esecuzione</b></i>
<i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		<i>Progetto: “Intervento di sostituzione dei cablaggi su sistema antincendio Firex ad aerosol nei rack del CTTL presso ARIC” (CIG ZDF32805B6)</i>
<i>Emesso da:</i>	Dirigente Tecnico	<i>Data di emissione</i> 21/10/2021

Progetto: Affidamento diretto ex art.36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 per “Intervento di sostituzione dei cablaggi su sistema antincendio Firex ad aerosol nei rack del CTTL presso ARIC” (CIG ZDF32805B6)

Impresa: Silpim S.r.l. – via E. Jovane N°32 – 00156 Roma (RM)


Contratto: Affidamento diretto ex art.36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 prot. ARIC n. 3591 del 22/07/2021

Importo contrattuale: Interventi progettuali € 1.500,00 IVA esclusa

### PREMESSE

#### Progetto principale:

- la L.R. 25/2000 come integrata e modificata dalla L.R. 34/2016 con la quale l'ARIT è stata trasformata in Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC);
- l'art. 8, comma 2 della L.R. 25/2000 e s.m., che dispone “L'Agenzia concorre al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale assicurando la predisposizione degli atti necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in outsourcing, l'Agenzia assicura il supporto tecnico-scientifico, operativo e di consulenza alla Giunta regionale ed al Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione”;
- preventivo del 14/07/2021 (Prot. ARIC n. 3437 del 14/07/2021) trasmesso dalla società Silpim S.r.l., che prevede un costo pari ad € 1.830,00 IVA inclusa per:
  - o Sostituzione in garanzia dei cavi di collegamento, dei cavi dei generatori aerosol e delle schedine bcx01;
  - o Intervento straordinario a pagamento, secondo tariffa oraria prevista nel contratto, per manodopera necessaria per lo svolgimento dell'attività stimata in 30 ore complessive di due tecnici.
- preventivo n.95/21 del 25/03/2021, acquisito agli atti con Prot. n. 3119 del 21/06/2021, per il servizio di manutenzione ordinaria su detto impianto di cui all'affidamento con Determina 165 del 29/06/2021, prevede per eventuali interventi straordinari su chiamata (entro 24 ore lavorative):
  - o Diritto fisso di chiamata: € 150,00;
  - o Ora di lavoro o frazione di un tecnico: € 50,00 NB: L'intervento sarà in ogni caso effettuato sempre da due tecnici;
- Determinazione n. 186 del 16/07/2021 di affidamento diretto per “Intervento di sostituzione dei cablaggi su sistema antincendio Firex ad aerosol nei rack del CTTL presso ARIC” (CIG ZDF32805B6);



<b>ARIC</b> <i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione Progetto: "Intervento di sostituzione dei cablaggi su sistema antincendio Firex ad aerosol nei rack del CTTL presso ARIC" (CIG ZDF32805B6)</i>
<i>Emesso da:</i>	Dirigente Tecnico	<i>Data di emissione</i> 21/10/2021

- Rapporto di lavoro n. 140721/GS rilasciato dalla Ditta Silpim S.r.l. in data 14/07/2021 ed acquisito agli atti con Prot. n. 3577 del 21/07/2021.

Finanziamento del progetto principale:

La spesa complessiva pari a € 1.830,00 (milleottocentotrenta/00) IVA inclusa graverà sul Capitolo 344 del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023.

Contratto:

Il documento di stipula, costituito dalla comunicazione di affidamento diretto ex art.36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 prot. ARIC n. 3591 del 22/07/2021 e relativi preventivi (Prot. ARIC n. 3437 del 14/07/2021 e Prot. ARIC n. 3119 del 21/06/2021) rilasciato dalla Ditta Silpim srl per un importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) IVA esclusa.

Responsabile del procedimento, Direttore dell'esecuzione del contratto e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono state svolte dalla Dott.ssa Daniela Musa.

Gli interventi progettuali sono stati diretti dal Dirigente Tecnico Dott.ssa Daniela Musa.

Le funzioni di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'ARIC sono state svolte dal tecnico incaricato dalla Soc. DUEGI S.r.l.s. affidataria del servizio con Determinazione n. 272 del 28/12/2020.

Durata del contratto:

Il contratto ha durata pari a: 30gg.

Sospensione e ripresa degli interventi progettuali:

Durante l'esecuzione gli interventi progettuali non sono stati sospesi.

Proroghe:

Durante l'esecuzione degli interventi progettuali non sono state concesse proroghe nelle tempistiche di realizzazione degli interventi.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione non vi sono stati danni di forza maggiore.

Ordini di servizio:

Durante il corso degli interventi progettuali non sono stati effettuati ordini di servizio.

Quadro Economico Riepilogativo:

<b>Uso Confidenziale</b> <i>Tutti i diritti riservati</i>	<i>Pagina</i> 3 di 8
--	-------------------------

<b>ARIC</b> <i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		<i>Titolo documento: <b>Certificato Regolare Esecuzione</b> Progetto: <b>“Intervento di sostituzione dei cablaggi su sistema antincendio Firex ad aerosol nei rack del CTTL presso ARIC” (CIG ZDF32805B6)</b></i>
<i>Emesso da:</i>	Dirigente Tecnico	<i>Data di emissione</i> <b>21/10/2021</b>

L’offerta, di cui al preventivo trasmesso dalla società Silpim S.r.l. (Prot. ARIC n. 3437 del 14/07/2021), avente ad oggetto “Intervento straordinario di manutenzione Impianto antincendio e spegnimento presso Sito di Tortoreto”, prevedeva:

- Sostituzione in garanzia dei cavi di collegamento, dei cavi dei generatori aerosol e delle schede bcx01;
- Intervento straordinario a pagamento, secondo tariffa oraria prevista nel contratto, per manodopera necessaria per lo svolgimento dell’attività stimata in 30 ore complessive di due tecnici.

per un totale offerto dalla Società Silpim S.r.l., con sede in via E. Jovane N°32 – 00156 Roma (RM), di € 1.500,00 (millecinquecento/00) IVA esclusa in riferimento al preventivo per il servizio di manutenzione ordinaria di cui al Prot. ARIC n. 3119 del 21/06/2021.

In sede di esecuzione delle attività sono state utilizzate n. 26 ore di lavoro dai tecnici della Ditta Silpim S.r.l. come da rapporto di lavoro n. 140721/GS rilasciato dalla Ditta Silpim S.r.l. in data 14/07/2021 ed acquisito agli atti con Prot. n. 3577 del 21/07/2021 che ne costituisce consuntivo per le ore di lavoro erogate e da liquidare, pertanto l’importo finale relativo all’intervento è pari ad € 1.300,00 (milletrecento/00) IVA esclusa invece dell’importo pari ad € 1.500,00 (millecinquecento/00) IVA esclusa di cui alla Determinazione n. 186 del 16/07/2021 di affidamento diretto per “Intervento di sostituzione dei cablaggi su sistema antincendio Firex ad aerosol nei rack del CTTL presso ARIC” (CIG ZDF32805B6).

Assicurazioni sociali:

L’Impresa ha assicurato i propri dipendenti. Il Responsabile del procedimento ha richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell’Impresa.

Cessioni di credito da parte dell’Impresa:

Non risulta che sia stata effettuata alcuna cessione del credito da parte della Ditta e non risultano rilasciate procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi alle attività di progetto.

Riserve dell’Impresa:

L’Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

<b>ARIC</b>		<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione</i>
<i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		<i>Progetto: "Intervento di sostituzione dei cablaggi su sistema antincendio Firex ad aerosol nei rack del CTTL presso ARIC" (CIG ZDF32805B6)</i>
<i>Emesso da:</i>	Dirigente Tecnico	<i>Data di emissione</i> 21/10/2021

### VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La verifica della regolare esecuzione è stata fatta dal Dirigente Tecnico Dott.ssa Daniela Musa e dal Tecnico ARIC Sig. Giuseppe Ferrante, tramite l'analisi della documentazione prodotta per la richiesta, l'attivazione e l'esecuzione dell'intervento.

La Ditta Silpim srl ha provveduto all'esecuzione degli interventi richiesti come da nota di affidamento diretto ex art.36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 prot. ARIC n. 3591 del 22/07/2021.

#### Risultati della visita di regolare esecuzione:

Con la scorta dell'affidamento e dei documenti contabili, il sottoscritto Dirigente Tecnico ha effettuato un esame generale di quanto richiesto in fornitura e sono stati eseguiti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli sul funzionamento di quanto fornito.

#### Confronto tra le previsioni progettuali e gli interventi eseguiti:

Dal confronto degli interventi previsti in progetto con quelli effettivamente eseguiti non sono state riscontrate variazioni quantitative eccetto l'utilizzo a consuntivo di n.26 ore lavorative che sono risultate sufficienti per la corretta esecuzione dell'intervento a fronte delle n.30 previste a preventivo. Pertanto l'attività è da intendersi conclusa con n.26 ore lavorative a consuntivo e con relativo adeguamento in diminuzione della spesa finale.

#### Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata alcuna penale.

#### Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche e controlli, si è tratta la convinzione che gli interventi eseguiti corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali.

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE


Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'affidamento dell'intervento riassunto nelle premesse da cui risulta che:

- i servizi annessi sono stati eseguiti secondo quanto richiesto;
- la fornitura ed i servizi annessi sono stati eseguiti a regola d'arte;



<b>Uso Confidenziale</b> <i>Tutti i diritti riservati</i>	<i>Pagina</i> 5 di 8
--	-------------------------



<b>ARIC</b> <i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione Progetto: “Intervento di sostituzione dei cablaggi su sistema antincendio Firex ad aerosol nei rack del CTTL presso ARIC” (CIG ZDF32805B6)</i>
<i>Emesso da:</i>	Dirigente Tecnico	<i>Data di emissione 21/10/2021</i>

- l'ammontare dell'intervento contabilizzato è di € 1.300,00 (milletrecento/00) IVA esclusa a fronte delle n.26 ore di lavoro utilizzate e sufficienti all'esecuzione dell'intervento come da rapporto di lavoro n. 140721/GS rilasciato dalla Ditta Silpim S.r.l. in data 14/07/2021 ed acquisito agli atti con Prot. n. 3577 del 21/07/2021 che ne costituisce consuntivo per le ore di lavoro erogate invece dell'importo pari ad € 1.500,00 (millecinquecento/00) IVA esclusa di cui alla Determinazione n. 186 del 16/07/2021 di affidamento diretto per “Intervento di sostituzione dei cablaggi su sistema antincendio Firex ad aerosol nei rack del CTTL presso ARIC” (CIG ZDF32805B6);
- quanto previsto dall'intervento è stato compiuto entro il periodo contrattuale;
- i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dell'esecuzione del contratto;
- l'Impresa ha sottoscritto la contabilità finale senza formulare riserve né eccezioni.

Il sottoscritto Dirigente Tecnico certifica che l'intervento in oggetto è stato regolarmente eseguito dalla società aggiudicataria e che non vi sono importi finora liquidati per la fornitura in oggetto. Il credito dell'Impresa di € 1.300,00 (milletrecento/00) IVA esclusa, per un importo totale di € 1.586,00 (millecinquecentoottantasei/00) IVA inclusa, può essere, in ottemperanza del meccanismo “split payment” introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (di cui all'articolo 1, comma 629 lett. b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i.) che ha introdotto l'art.17-ter del decreto n. 633/1972 e s.m.i, che introduce nuove disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti di pubbliche amministrazioni, corrisposto all'Impresa nelle seguenti modalità ed a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e servizi di che trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto:

- Importo pari ad € 1.300,00 (milletrecento/00) alla Ditta Silpim srl e pari all'imponibile relativo al servizio come da contratto;
- Importo pari ad € 286,00 (duecentoottantasei/00) direttamente all'Erario e pari all'IVA al 22% applicata all'imponibile relativo alla fornitura e posa in opera come da contratto.

Inoltre l'importo residuo rispetto alla Determinazione n. 186 del 16/07/2021 di affidamento diretto per “Intervento di sostituzione dei cablaggi su sistema antincendio Firex ad aerosol nei rack del CTTL presso

<b>Uso Confidenziale Tutti i diritti riservati</b>	<i>Pagina 6 di 8</i>
--	--------------------------


<b>ARIC</b>		<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione</i>
<i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		<i>Progetto: "Intervento di sostituzione dei cablaggi su sistema antincendio Firex ad aerosol nei rack del CCTL presso ARIC" (CIG ZDF32805B6)</i>
<i>Emesso da:</i>	Dirigente Tecnico	<i>Data di emissione</i> 21/10/2021

ARIC" (CIG ZDF32805B6) e pari ad € 244,00 (duecentoquarataquattro/00) IVA inclusa può essere disimpegnato dal capitolo 343 del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

Tortoreto Lido, 21/10/2021

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Dott.ssa Daniela Musa



Silpim S.r.l.

*(firmato digitalmente)*

Tecnico ARIC

Sig. Giuseppe Ferrante



<b>ARIC</b> <i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione</i> <i>Progetto: "Intervento di sostituzione dei cablaggi su sistema antincendio Firex ad aerosol nei rack del CTTL presso ARIC" (CIG ZDF32805B6)</i>
<i>Emesso da:</i>	Dirigente Tecnico	<i>Data di emissione</i> 21/10/2021

**Documentazione analizzata**

- Contratto costituito dalla comunicazione di affidamento diretto prot. ARIC n. 3591 del 22/07/2021;
- Preventivo del 14/07/2021 (Prot. ARIC n. 3437 del 14/07/2021) trasmesso dalla società Silpim S.r.l.;
- Preventivo n.95/21 del 25/03/2021, acquisito agli atti con Prot. n. 3119 del 21/06/2021, per il servizio di manutenzione ordinaria su detto impianto di cui all'affidamento con Determina 165 del 29/06/2021;
- Determinazione n. 186 del 16/07/2021 di affidamento diretto per "Intervento di sostituzione dei cablaggi su sistema antincendio Firex ad aerosol nei rack del CTTL presso ARIC" (CIG ZDF32805B6);
- Rapporto di lavoro n. 140721/GS rilasciato dalla Ditta Silpim S.r.l. in data 14/07/2021 ed acquisito agli atti con Prot. n. 3577 del 21/07/2021.