

Emesso da:

Direzione Generale

Data di emissione

11/05/2018

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

(Emesso ai sensi del D.Lgs. 50/2016)

“INTERVENTI DI RIPRISTINO SISTEMI DI ALLARME ANTINTRUSIONE E DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SEDE ARIC DI TORTORETO LIDO” CIG Z58229DAC1

STAZIONE APPALTANTE

A.R.I.C. (GIÀ A.R.I.T.)

SOCIETÀ AGGIUDICATARIA

DIGITEC SRL

ARIC Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

01. Posta in Arrivo

Registro di protocollo

RP01

Protocollo unico

Nr. protocollo

0000711/18

Data protocollo

15/05/2018

Emesso da:

Direzione Generale

Data di emissione

11/05/2018

Progetto: Affidamento diretto ex art.36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 per “Interventi di ripristino sistemi di allarme antintrusione e di videosorveglianza per la sede ARIC di Tortoreto Lido” - CIG Z58229DAC1

Impresa: DIGITEC S.r.l. – Zona Artigianale – Contrada Ripoli - 64023 Mosciano Sant’Angelo (TE)

Contratto: Affidamento diretto ex art.36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 prot. ARIC n. 457/18 del 22/03/2018

Importo contrattuale: Interventi progettuali € 18.234,00 IVA esclusa

PREMESSE

Progetto principale:

- la L.R. 25/2000 come integrata e modificata dalla L.R. 34/2016 con la quale l’ARIT è stata trasformata in Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC);
- l’art. 8, comma 2 della L.R. 25/2000 e s.m., che dispone “L’Agenzia concorre al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale assicurando la predisposizione degli atti necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in outsourcing, l’Agenzia assicura il supporto tecnico-scientifico, operativo e di consulenza alla Giunta regionale ed al Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione”;
- presso la sede dell’ARIC sono installati dal 2008 gli impianti antintrusione e antincendio che necessitavano di interventi straordinari per guasti e criticità, infatti solo 6 telecamere su 16 trasmettevano il flusso video al monitor della guardia giurata della reception, responsabile del controllo della sede e tra l’altro le immagini trasmesse sono di bassa qualità rispetto alla tecnica attuale;
- rilevato pertanto la necessità di far eseguire interventi per il ripristino totale dell’impianto di allarme antintrusione e di videosorveglianza al fine di garantire la sicurezza dei dipendenti e dei dati sensibili contenuti nel Centro Tecnico dell’Agenzia, visto anche gli ultimi tentativi di intrusione nell’immobile durante l’orario di chiusura degli uffici e sventati dalla guardia giurata;
- Delibera n. 11 del 06/03/18 di affidamento diretto degli “Interventi di ripristino sistemi di allarme antintrusione e di videosorveglianza per la sede ARIC di Tortoreto Lido” (CIG Z58229DAC1).

Finanziamento del progetto principale:

La spesa complessiva pari a € 22.245,48 (ventiduemiladuecentoquarantacinque/48) IVA inclusa graverà sui seguenti Capitoli del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020:

- € 16.110,78 (sedecimilacentodieci,78) Iva inclusa sul capitolo 635;
- € 6.134,70 (seimilacentotrentaquattro/70) Iva inclusa sul capitolo 630;.

Emesso da:

Direzione Generale

Data di emissione

11/05/2018

Contratto:

Il documento di stipula, costituito dalla comunicazione di affidamento diretto ex art.36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 prot. ARIC n. 457/18 del 22/03/2018 e relativo preventivo (prot. ARIC 236/18 del 19.02.2018 e 255/18 del 20.02.2018) rilasciato dalla Ditta DIGITEC srl per un importo di € 18.234,00 (diciottomiladucentotrentaquattro/00) IVA esclusa.

Responsabile del procedimento, Direttore dell'esecuzione del contratto e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono state svolte dalla Dott.ssa Lucia Del Grosso.

Gli interventi progettuali sono stati diretti dal Dirigente Tecnico Dott.ssa Daniela Musa.

Il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione è stato il Direttore Generale Avv. Sandro Di Minco.

Le funzioni di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'ARIC sono state svolte dal Dott. Giuseppe Verratti in qualità di tecnico incaricato dalla Società CSA Group S.r.l. affidataria del Servizio di RSPP.

Durata del contratto:

Il contratto ha durata pari a 30 giorni.

Sospensione e ripresa degli interventi progettuali:

Durante l'esecuzione gli interventi progettuali non sono stati sospesi.

Proroghe:

Durante l'esecuzione degli interventi progettuali non sono state concesse proroghe nelle tempistiche di realizzazione degli interventi.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione non vi sono stati danni di forza maggiore.

Ordini di servizio:

Durante il corso degli interventi progettuali non sono stati effettuati ordini di servizio.

Quadro Economico Riepilogativo:

L'offerta (prot. ARIC 236/18 del 19.02.2018 e 255/18 del 20.02.2018), di cui all'ordine prot. ARIC n. 457/18 del 22/03/2018, prevedeva per la fornitura e posa in opera gli importi così dettagliati:

- **Impianto di allarme antintrusione**

Secondo quanto previsto dall'intervento è stata concentrata tutta la sensoristica in campo per far sì che questa risponda ad un'unica centrale, gestita da una o più tastiere, la tastiera della zona reception non funzionante è stata sostituita. Per convogliare il cablaggio proveniente dai sensori è stato installato un concentratore di segnali su ogni piano (PT, P1, P2), questa soluzione ha consentito di integrare i sensori già presenti.

Inoltre sono stati aggiunti una serie di dispositivi (sensori a contatto magnetici e/o sensori d'urto):

- Piano Terra
 - CED2 Corridoio: n.3 contatti magnetici e n.3 sensori inerziali;
 - Ala SOC Stanza 3: n.1 contatto magnetico e n.1 sensore inerziale;
 - Ala SOC Stanza 4: n.1 contatto magnetico e n.1 sensore inerziale + spostato sensore volumetrico;
 - Ala SOC Stanza 6: n.5 contatti magnetici e n.5 sensori inerziali;
 - Ala SOC Stanza 2: n.2 contatti magnetici e n.2 sensori inerziali;
 - Locale UPS: n.1 contatto magnetico;
 - Ala SOC Corridoio: n.4 contatti magnetici e n.4 sensori inerziali;
 - Sala Riunioni: n.2 contatti magnetici e n.2 sensori inerziali;
 - Stanza Videoregistratore telecamere: n.1 contatto magnetico e n.1 sensore inerziale;
 - CED principale: n.2 contatti magnetici e n.2 sensori inerziali + spostato sensore volumetrico.
- Piano Primo integrati i sensori esistenti con:
 - Ufficio 6: n.2 contatti magnetici e n.1 sensore volumetrico;
 - Ufficio 8: n.2 contatti magnetici e n.1 sensore volumetrico;
 - Sala Server: n.1 sensore volumetrico.
- Piano Secondo integrati i sensori esistenti con:
 - Accesso Tetto: n.1 contatto magnetico.
- Esterno:
 - Locale Pompe Condizionamento: n.1 contatto magnetico sulla porta di accesso.

● **Impianto videosorveglianza**

Per la videosorveglianza esterna sono state installate n.10 telecamere di cui n.9 fisse e n.1 Dome motorizzata dotata di zoom ed alte prestazioni, inoltre è stato installato un registratore digitale HD-TVI idoneo ad aggiungere apparati fino al raggiungimento di 16 telecamere per il quale occorrerà a cura di ARIC provvedere all'integrazione sotto rete elettrica protetta dall'UPS del CED affinché risulti protetto adeguatamente da sbalzi o assenze temporanee di energia elettrica.

- **Manutenzione degli impianti**

Attivazione servizio di manutenzione ordinaria annuale degli impianti di videosorveglianza, di allarme antintrusione e di rilevazione fumi.

- **Centralizzazione dei sistemi ATS8600:**

Centralizzazione dei tre sistemi di videosorveglianza, antintrusione (che comprende il controllo accessi) e rilevazione fumi attraverso i protocolli di comunicazione OH dei sistemi UTC Fire & Security attraverso soluzione software di centralizzazione a mappa grafica, l'attività comprende il PC server e la licenza del software a client illimitati oltre alle attività di configurazione e programmazione dei sistemi per l'attivazione del monitoraggio dei citati sistemi.

- **Documentazione e certificazioni:**

Produzione della documentazione di "as build" degli impianti di antintrusione, di videosorveglianza e rilevamento fumi, relazione tecnica, registro di manutenzione e manuali d'istruzione e certificazione dei singoli componenti, dichiarazione di conformità degli impianti e certificazione prevista dalla UNI 9795.

2. Riepilogo fornitura:

- N. 19 contatti magnetici + inerziale CINEMS5RT;
- N. 7 contatti magnetici per superficie CTE045;
- N. 3 sensori volumetrici DD1012;
- N.1 tastiera LCD ARITECH ATS1110;
- N.3 espansioni ATS1201;
- N.6 espansioni per ATS1201, ATS1202;
- N.1 registratore digitale TVR-4416HD-2T;
- N.9 telecamere TVB-2410;
- N.1 telecamera motorizzata 1080p TVP-2403;
- N.1 staffa per il fissaggio a palo GEA-102;
- N.1 pc server e licenza software con client illimitati per centralizzazione e monitoraggio sistemi allarmi;
- Produzione della documentazione di "as build" degli impianti di antintrusione, di videosorveglianza e rilevamento fumi, relazione tecnica, registro di manutenzione e manuali d'istruzione e certificazione dei singoli componenti, dichiarazione di conformità degli impianti e certificazione prevista dalla UNI 9795;

Emesso da:

Direzione Generale

Data di emissione

11/05/2018

- Manodopera per installazione dispositivi antintrusione, videosorveglianza ed installazione, configurazione e programmazione software centralizzazione sistemi antintrusione, videosorveglianza e rilevazione fumi;
- Servizio di manutenzione ordinaria annuale sistemi antintrusione, videosorveglianza e rilevazione fumi.

per un totale offerto dalla Società DIGITEC S.r.l., con sede in Mosciano Sant'Angelo (TE), alla Contrada Ripoli, Zona Artigianale, di € 18.234,00 (diciottomiladucentotrentaquattro/00) IVA esclusa.

Assicurazioni sociali:

L'Impresa ha assicurato i propri dipendenti. Il Responsabile del procedimento ha richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell'Impresa.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che sia stata effettuata alcuna cessione del credito da parte della Ditta e non risultano rilasciate procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi alle attività di progetto.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.



VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La verifica della regolare esecuzione è stata fatta dal Dirigente Tecnico Dott.ssa Daniela Musa e dal Tecnico dell'Agencia Sig. Giuseppe Ferrante, tramite l'analisi della documentazione prodotta per la richiesta, l'attivazione e l'esecuzione della fornitura.

La Ditta DIGITEC srl ha provveduto all'esecuzione degli interventi richiesti come da nota di affidamento diretto ex art.36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 prot. ARIC n. 457/18 del 22/03/2018.

Risultati della visita di regolare esecuzione:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del contratto ha effettuato un esame generale di quanto richiesto in fornitura e sono stati eseguiti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli sul funzionamento di quanto fornito.

Confronto tra le previsioni progettuali e gli interventi eseguiti:

Dal confronto degli interventi previsti in progetto con quelli effettivamente eseguiti non sono state riscontrate variazioni quantitative.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche e controlli, si è tratta la convinzione che gli interventi progettuali eseguiti corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'affidamento della fornitura riassunto nelle premesse da cui risulta che:

- la fornitura ed i servizi annessi sono stati eseguiti secondo quanto richiesto;
- la fornitura ed i servizi annessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'ammontare degli interventi di fornitura contabilizzati è di €18.234,00 (diciottomiladuecentotrentaquattro/00) IVA esclusa, corrispondente alle somme autorizzate;
- quanto previsto dalla fornitura è stato compiuto entro il periodo contrattuale;
- i prezzi applicati sono quelli di contratto;

Emesso da:

Direzione Generale

Data di emissione

11/05/2018


- non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dell'esecuzione del contratto;
- l'Impresa ha sottoscritto la contabilità finale senza formulare riserve né eccezioni.

Il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del contratto certifica che gli interventi relativi alla fornitura in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dalla società aggiudicataria e che non vi sono importi finora liquidati per la fornitura in oggetto. Il credito dell'Impresa di € 18.234,00 (diciottomiladucentotrentaquattro/00) IVA esclusa, per un importo totale di € 22.245,48 (ventiduemiladuecentoquarantacinque/48) IVA inclusa, può essere, in ottemperanza del meccanismo “split payment” introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (di cui all'articolo 1, comma 629 lett. b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i.) che ha introdotto l'art.17-ter del decreto n. 633/1972 e s.m.i, che introduce nuove disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti di pubbliche amministrazioni, corrisposto all'Impresa nelle seguenti modalità ed a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e servizi di che trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto:

- Importo pari ad € 18.234,00 (diciottomiladucentotrentaquattro/00) alla Ditta DIGITEC srl e pari all'imponibile relativo alla fornitura e posa in opera come da contratto;
- Importo pari ad € 4.011,48 (quattromilaundici/48) direttamente all'Erario e pari all'IVA al 22% applicata all'imponibile relativo alla fornitura e posa in opera come da contratto.


Tortoreto Lido, 11/05/2018

Direttore esecuzione
Dirigente Area Tecnica
Dott.ssa Daniela Musa



DIGITEC S.r.l.


Dott. Marco Pitanti



Visto


Responsabile Unico del
Procedimento

Dott.ssa Lucia Del Grosso



Tecnico ARIC

Sig. Giuseppe Ferrante



Documentazione analizzata

- Contratto costituito dalla comunicazione di affidamento diretto prot. ARIC n. 457/18 del 22/03/2018;
- Delibera n. 11 del 06/03/18 di affidamento diretto degli "Interventi di ripristino sistemi di allarme antintrusione e di videosorveglianza per la sede ARIC di Tortoreto Lido" (CIG Z58229DAC1);
- Offerta rilasciata dalla Ditta DIGITEC srl (prot. ARIC 236/18 del 19.02.2018 e 255/18 del 20.02.2018);
- Verbale inizio attività del 26/03/18 (prot. ARIC 468/18 del 27.03.2018);
- Rapporti d'intervento e lavorazione rilasciati dalla Ditta DIGITEC Srl (prot. ARIC n. 636/18, n. 637/18, n. 640/18, n. 641/18 del 27/04/18, n. 652/18 e n. 653/18 del 02/05/18);
- Documentazione di "as build" degli impianti di antintrusione, di videosorveglianza e rilevamento fumi, relazione tecnica, registro di manutenzione e manuali d'istruzione e certificazione dei singoli componenti, dichiarazione di conformità degli impianti e certificazione prevista dalla UNI 9795.

