

SI ATTESTA

Che la presente determinazione:

02 AGO. 2011


- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

02 AGO. 2011

Data _____



IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



arit
Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

150

02 AGO. 2011

Determinazione n. _____

del _____

Oggetto: SI-II-01 "Ampliamento dei servizi regionali a larga banda del SPC – sviluppo dei servizi regionali a larga banda per la ComNet-RA" - NET-HEALTH (CUP C61G04000010001) - Liquidazione fattura n. 151_11 del 28.07.2011 emessa da Solgenia Italia spa a fronte del III SAA

02 AGO. 2011

Il giorno _____ a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 luglio 2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 novembre 2009, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la Deliberazione n. 186 del 20.03.06, che ha aggiudicato in via definitiva, la gara d'appalto SI-II-01 "Ampliamento dei servizi regionali a larga banda del SPC – sviluppo dei servizi regionali a larga banda per la ComNet-RA" (NET-HEALTH), al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese composto dalle Società GFI Italia spa (già GFI OIS spa), Hiteco srl e Micso srl;

VISTO il contratto d'appalto stipulato, in data 27.03.06, tra l'ARIT ed il RTI aggiudicatario;

VISTO il Progetto Esecutivo Definitivo presentato dal RTI aggiudicatario (prot. n. 2555 del 07.10.10);

VISTA la nota del CRIT (Prot. ARIT n. 2997 del 19.11.10) con cui è stato approvato il Progetto Esecutivo Definitivo di cui al punto precedente;

VISTA la comunicazione prot. n. 705 del 28.02.11 con la quale si comunicava la variazione di denominazione sociale da GFI Italia spa in Solgenia Italia spa;

PRESO atto della suddetta variazione come da documentazione acquisita agli atti dell'Agenzia al prot. n. 832 del 07.03.11;

VISTO il Certificato sullo Stato di Avanzamento Attività n. 3 (prot. n. 2704 del 26.07.11) con cui si è accertata la regolare esecuzione della fornitura (Allegato "A");

VISTA la fattura n. 151_11 del 28.07.2011 (prot. n. 2875 del 01.08.11) di Euro 49.200,00 (quarantanovemiladuecento/00) IVA inclusa, emessa dalla Solgenia Italia spa a fronte del 3° SAA (Allegato "B");

RISCONTRATA la regolarità contributiva della Solgenia Italia spa, come da DURC del 11.07.11 (Allegato "C"); **VISTO** l'art. 48 – bis del D.P.R. n. 602 del 1973, "Disposizioni sui pagamenti di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40 avente ad oggetto le modalità di attuazione dell'art. 48 – bis, sopra citato;

CONSIDERATO che a seguito di procedura di verifica, di cui all'art. 2 del Decreto di cui al punto precedente, non risultano inadempimenti a carico della Solgenia Italia spa (Allegato "D") e conseguentemente si autorizza il pagamento di che trattasi;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. 151_11 del 28.07.2011 rimessa da Solgenia Italia spa;

RISCONTRATA la regolarità della fattura stessa;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

VISTA la L.R. n. 25/2000 di istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT);

VISTO il Regolamento dell'ARIT, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 25.07.01 e ss.mm. ;

RITENUTA l'impossibilità della formulazione del parere di regolarità per mancata nomina del Dirigente Responsabile del settore tecnico

D E T E R M I N A

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di liquidare e pagare** alla Solgenia Italia spa la somma complessiva pari ad Euro 49.200,00 (quarantanovemiladuecento/00) IVA inclusa, in riferimento alla fattura n. 151_11 del 28.07.2011;
3. **di porre** quale riferimento contabile della spesa il capitolo 740 "Spese per progetto II Atto Integrativo SI-II-01" riportato in conto residui del Bilancio di Previsione 2011;
4. **di dare atto** che gli Allegati "A", "B", "C" e "D" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



n° A 4



*Titolo documento: Certificazione stato avanzamento attività n. 3
"Ampliamento dei Servizi regionali a larga banda del SPC- Sviluppo dei Servizi a larga banda per la Comnet-RA - Net Health"*

Emesso da: Direttore Generale - ARIT

Data di emissione
13/07/2011

CERTIFICAZIONE STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ

N. 3

“AMPLIAMENTO DEI SERVIZI REGIONALI A LARGA BANDA DEL SPC – SVILUPPO DEI SERVIZI A LARGA BANDA PER LA COMNET-RA” NET-HEALTH

STAZIONE APPALTANTE:



A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2011	05	3		
Codice n°			2704	
			26/07/2011	

RTI AGGIUDICATARIO:

GFI ITALIA S.P.A.

MICSO S.R.L.

HITECO S.R.L.


Ing. Carlo Greco
Direttore Generale



*Titolo documento: Certificazione stato avanzamento attività n. 3
"Ampliamento dei Servizi regionali a larga banda del SPC- Sviluppo dei
Servizi a larga banda per la Comnet-RA - Net Health"*

Emesso da:

Direttore Generale - ARIT

Data di emissione

13/07/2011

- 1. **OGGETTO DEL DOCUMENTO**..... - 3 -
- 2. **CERTIFICAZIONE ATTIVITÀ**..... - 4 -
- 3. **DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA** - 8 -
- 4. **ALLEGATI**..... - 9 -


Ing. Carlo Greco
Direttore Generale

	<i>Titolo documento: Certificazione stato avanzamento attività n. 3 "Ampliamento dei Servizi regionali a larga banda del SPC- Sviluppo dei Servizi a larga banda per la Comnet-RA - Net Health"</i>
<i>Emesso da:</i>	Direttore Generale - ARIT <i>Data di emissione</i> 13/07/2011

1. OGGETTO DEL DOCUMENTO

Nel presente documento è riportata la certificazione relativa all'intervento **"Ampliamento dei Servizi regionali a larga banda del SPC- Sviluppo dei Servizi a larga banda per la Comnet-RA - Net Health"**.

Tale certificazione è stata effettuata sulla base delle attività realizzate dal RTI Solgenia Italia S.p.A (già GFI Italia S.p.A), Micso e Hiteco e sulla documentazione conseguentemente prodotta.


Ing. Carlo Greco
Direttore Generale

		Titolo documento: Certificazione stato avanzamento attività n. 3 "Ampliamento dei Servizi regionali a larga banda del SPC- Sviluppo dei Servizi a larga banda per la Comnet-RA - Net Health"
Emesso da:	Direttore Generale - ARIT	Data di emissione 13/07/2011

2. CERTIFICAZIONE ATTIVITÀ

Attraverso il progetto SI-II-01 "Ampliamento dei Servizi regionali a larga banda del SPC- Sviluppo dei Servizi a larga banda per la Comnet-RA - Net Health", la Regione Abruzzo intende erogare i servizi multimediali e di comunicazione su IP e fornire i beni connessi all'estensione del sistema pubblico di connettività.

Il progetto è in corso di realizzazione sulla base delle indicazioni contenute all'interno del Progetto Esecutivo Definitivo (prot. n. 2555 del 07/10/2010) e della nota da parte del CRIT prot. 2997 del 19/11/2010.

Le attività di procedono in linea con la pianificazione di dettaglio come da diagramma di GANTT allegato al PED.

Sulla base di quanto descritto ho esaminato la Relazione Tecnica sullo Stato di avanzamento delle Attività N°3 del Progetto Net-Health prodotta dai Focal Point Arit su tale progetto Dott. Gianluca Del Conte e la relativa documentazione associata oltre al Progetto Esecutivo Definitivo, il quadro economico aggiornato come da nota del RTI prot. ARIT n. 2814 in data 04/11/2010 e le relative obbligazioni contrattuali.

In base alle attività effettuate e da quanto riscontrato e verificato, **certifico** che in data 13/07/2011 le attività realizzate dal RTI Solgenia Italia S.p.A (già GFI Italia S.p.A), Micso e Hiteco sono quelle evidenziate nel quadro economico di seguito riportato, dove i prezzi delle singole voci sono da intendersi IVA esclusa, ed ammontano a complessivi Euro **324.430,26** (Trecentoventiquattromilaquattrocentotrenta/26) oltre IVA per un totale di Euro **389.316,31** IVA inclusa (Trecentottantanovemilatrecentosedici/31).


 Ing. Carlo Greco
 Direttore Generale

Emesso da: Direttore Generale - ARIT

Data di emissione
13/07/2011

Descrizione Prodotto	PROGETTO			3 SAA		
	Qta	Prezzo Unitario	Totale	Qta	Totale	Competenza
Aule multimediali: impianti e arredamento						
Scrivanie Serie Planes 160x65 con rotelle (uditori)	36	€ 750,00	€ 27.000,00	-	-	-
Scrivanie Serie Planes 210x65 con rotelle (uditori)	5	€ 950,00	€ 4.750,00	-	-	-
Scrivanie (relatori) Serie Planes piedi quadri composta dai moduli: 180 x 80 + 137x80 - angolo + 80x80 con finiture basamenti	7	€ 2.350,00	€ 16.450,00	-	-	-
Accessori per scrivanie relatori (n.2 prese su tavolo, guidacavi su entrambi i tavoli e foro passacavo)	7	€ 1.800,00	€ 12.600,00	-	-	-
Sedie torsion (senza braccioli)	87	€ 230,00	€ 20.010,00	-	-	-
Sedie torsion (con braccioli)	14	€ 280,00	€ 3.920,00	-	-	-
Armadio di sicurezza dimensioni 75x50 x 175H	7	€ 1.233,08	€ 8.631,56	-	-	-
Lavagna magnetica + Portabloccchi su tre piedi dimensioni cm 70x100 con fogli mobili	7	€ 460,00	€ 3.220,00	-	-	-
materiale di cancelleria	7	€ 11,50	€ 80,50	-	-	-
Sistema di oscuramento finestre	4	€ 1.980,00	€ 7.920,00	-	-	-
Impianto di illuminazione	1	€ 1.137,00	€ 1.137,00	-	-	-
Impianto elettrico, dati e audio/video	7	€ 4.178,00	€ 29.246,00	1	€ 4.178,00	HITECO
Aule multimediali: apparati						
MIXER ANALOGICO 12 CANALI MONO + 2 STEREO + 3 AUX OUT	7	€ 814,52	€ 5.701,64	-	-	-
MICROFONO A COLLO D'OCA + BASE MICROFONICA CON PULSANTE	14	€ 517,84	€ 7.249,76	-	-	-
RADIOMICROFONO CON TRASMETTITTORE A MANO	7	€ 818,62	€ 5.730,34	-	-	-
RADIOMICROFONO LAVALIER	7	€ 818,62	€ 5.730,34	-	-	-
AMPLIFICATORE 120/180W 100V	7	€ 555,44	€ 3.888,08	-	-	-
DIFFUSORE ACUSTICO 2 VIE 30 Wrms 100V +STAFFA DI FISSAGGIO	28	€ 157,23	€ 4.402,44	-	-	-
VIDEOPROIETTORE LCD 3000 ANSI 600:1 XGA FUNZIONALITA' Wi-Fi	7	€ 1.741,33	€ 12.189,31	-	-	-
MATRICE VGA/AUDIO 4X4	7	€ 1.025,42	€ 7.177,94	-	-	-
DOCUMENT CAMERA	7	€ 570,81	€ 3.995,67	-	-	-
STAFFA DA SOFFITTO PER VIDEOPROIETTORE 400-635 mm	7	€ 133,30	€ 933,10	-	-	-
SCHERMO MOTORIZZATO 250X190 TELA MATTE WHITE	7	€ 724,64	€ 5.072,48	-	-	-
RACK APPARATI CON PORTA IN PLEXIGLASS E SERRATURA A CHIAVE, PANNELLO DI CHIUSURA POSTERIORE, MULTIPRESA DI ALIMENTAZIONE, MONTATO SU RUOTE	7	€ 555,44	€ 3.888,08	-	-	-
RIPIANO ESTRAIBILE 1U (PER MIXER AUDIO)	7	€ 75,20	€ 526,40	-	-	-
Catalyst 2960 24 10/100 (8 PoE) + 2 1000BT LAN Base Image + power cord	7	€ 1.586,67	€ 11.106,69	-	-	-
2.2 dBi Dipole Antenna	14	€ 15,00	€ 210,00	-	-	-

Emesso da: Direttore Generale - ARIT

Data di emissione
13/07/2011

Descrizione Prodotto	PROGETTO			3 SAA		
	Qta	Prezzo Un.ito	Totale	Qta	Totale	Competenza
Access Point AiroNet AIR-AP1231GE-K9	7	€ 834,00	€ 5.838,00	-	-	-
Infrastrutture di rete e VOIP						
Alvarion BreezeNetB300 IDU/ODU	30	€ 4.900,00	€ 147.000,00	12	€ 58.800,00	HITECO
Antenna MTI 28 dB	30	€ 685,00	€ 20.550,00	12	€ 8.220,00	MICSO
Supporti antenne	30	€ 208,00	€ 6.240,00	12	€ 2.496,00	MICSO
Armadi rack IBM	6	€ 4.933,00	€ 29.598,00	-	-	-
PRATIK 640l x 640p 1263h. 25U - Grigio RAL 7035	8	€ 412,00	€ 3.296,00	3	€ 1.236,00	MICSO
Gruppo continuità	9	€ 600,00	€ 5.400,00	4	€ 2.400,00	MICSO
Management card per UPS	9	€ 255,56	€ 2.300,04	4	€ 1.022,24	MICSO
Pannello 24 Porte RJ45 Cat6 UTP 568A/B - 1U	8	€ 89,00	€ 712,00	3	€ 267,00	MICSO
Cavo Cat6Plus 23 AWG U/UTP 4 cp, VIOLA (mt 1525)	1	€ 755,00	€ 755,00	1	€ 755,00	MICSO
Cisco 2921 Security Bundle w/SEC license PAK	14	€ 2.545,00	€ 35.630,00	2	€ 5.090,00	HITECO
Cisco 2911 Security Bundle w/SEC license PAK	12	€ 1.995,00	€ 23.940,00	5	€ 9.975,00	HITECO
Four port 10/100/1000 Ethernet switch interface card	25	€ 342,00	€ 8.550,00	7	€ 2.394,00	HITECO
Eight port 10/100/1000 Ethernet switch interface card	1	€ 536,00	€ 536,00	1	€ 536,00	HITECO
2811 Voice Bundle,PVDM2-32,SP Serv,64F/256D	1	€ 9.760,00	€ 9.760,00	1		
PVDM2 32-channel to 48-channel factory upgrade	1			1		
Two-port Voice Interface Card - BRI (NT and TE)	1			1		
1-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - T1/E1	1			1		
Power Cord,110V	1			1		
Cisco 2800 SP SERVICES	1			1		
Cisco 2811/51 AC power supply	1			1		
256MB DDR DRAM Memory factory default for the Cisco 2800	1			1		
64MB CF default for Cisco 2800 Series	1			1		
GE SFP, LC connector LX/LH transceiver	10			€ 500,00		
Scavo e posa in opera cavo in fibra ottica tratta TERAMO ed AVEZZANO	1	€ 49.002,00	€ 49.002,00	1	€ 49.002,00	MICSO
Cisco 7941G + power cord	7	€ 437,00	€ 3.059,00	-	-	-
Interconnessione Aula CED ASL Chieti/Lanciano						
Media converter GIGABIT ETHERNET 1000BASESX	4	€ 250,00	€ 1.000,00	4	€ 1.000,00	HITECO
Link fibra ottica 50/125 µm	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	1	€ 2.000,00	HITECO
Cassetto ottico e minuteria	2	€ 250,00	€ 500,00	2	€ 500,00	HITECO
Centro controllo						
Server per Network Management	1	€ 8.000,00	€ 8.000,00	-		
processore	1			-		
memoria ram	1			-		
disco	5			-		
Licenza Microsoft Windows Server 2003	1			€ 666,67		

Ing. Carlo Greco
Direttore Generale

Emesso da: Direttore Generale - ARIT

Data di emissione
13/07/2011

Descrizione Prodotto	PROGETTO			3 SAA		
	Qta	Prezzo Unitario	Totale	Qta	Totale	Competenza
Sistema Network Management + Licensing	1	-	-	-	-	-
Servizi						
Project Management	1	€ 110.000,00	€ 110.000,00	0,25	€ 27.500,00	SOLGENIA
Sopralluogo e site preparation network	1	€ 71.000,00	€ 71.000,00	0,36	€ 10.327,26	HITECO
					€ 15.490,90	MICSO
Sopralluogo e site preparation aule	1	€ 105.000,00	€ 105.000,00	0,7	€ 8.500,00	SOLGENIA
					€ 2.000,00	HITECO
Sopralluogo e site preparation fibra	1	€ 57.179,00	€ 57.179,00	1	€ 5.000,00	SOLGENIA
					€ 52.179,00	MICSO
Installazione network	1	€ 119.792,43	€ 119.792,43	0,35	€ 42.471,86	MICSO
Installazione aule	7	€ 9.100,00	€ 63.700,00	0,9	€ 8.190,00	HITECO
Installazione sistema di gestione	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	-	-	-
Configurazione e messa in esercizio network	1	€ 44.557,00	€ 44.557,00	-	-	-
Configurazione e messa in esercizio aule	7	€ 2.400,00	€ 16.800,00	1	€ 2.400,00	MICSO
Configurazione e messa in esercizio sistema di gestione	1	€ 9.000,00	€ 9.000,00	-	-	-
Tuning e avviamento aule	21	€ 349,95	€ 7.349,00	-	-	-
Tuning e avviamento network	46	€ 349,99	€ 16.099,67	-	-	-
Tuning e avviamento sistema di gestione	5	€ 350,00	€ 1.750,00	-	-	-
Formazione	1	€ 18.000,00	€ 18.000,00	-	-	-
Assistenza e Manutenzione on-site per 24 mesi	1	€ 100.533,33	€ 100.533,33	-	-	-
Garanzia sugli apparati per 24 mesi	1	€ 119.690,70	€ 119.690,70	-	-	-

Componente RTI	Totale competenza SAA3 IVA esclusa	Totale competenza SAA3 IVA inclusa
SOLGENIA S.p.A.	€ 41.000,00	€ 49.200,00
MICSO S.r.l.	€ 177.940,00	€ 213.528,00
Hiteco S.r.l.	€ 105.490,26	€ 126.588,31
Totale SAA3	€ 324.430,26	€ 389.316,31

Il quadro economico è completamente in linea con le indicazioni presenti nel Progetto Esecutivo Definitivo ed allo stato non si riscontrano difformità rispetto a quanto in esso previsto.

Il Direttore Generale

(Ing. Carlo Greco)



		Titolo documento: Certificazione stato avanzamento attività n. 3 <i>"Ampliamento dei Servizi regionali a larga banda del SPC- Sviluppo dei Servizi a larga banda per la Comnet-RA - Net Health"</i>
Emesso da:	Direttore Generale - ARIT	Data di emissione 13/07/2011

3. DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA

- Contratto "Ampliamento dei Servizi regionali a larga banda del SPC- Sviluppo dei Servizi a larga banda per la Comnet-RA" (Net-Health) tra l'ARIT e il RTI;
- Progetto Esecutivo Definitivo "Ampliamento dei Servizi regionali a larga banda del SPC- Sviluppo dei Servizi a larga banda per la Comnet-RA" (Net Health) consegnato dal RTI ad ARIT con prot. N.2555 in data 07/10/2010;
- Comunicazione del "Comitato Regionale per l'Informatica e la Telematica" ad ARIT prot. 2997 del 19/11/2010;
- Comunicazione del RTI ad ARIT prot. ARIT n. 2814 in data 04/11/2010 contenente il quadro economico di dettaglio con relative competenze;
- Relazione tecnica sullo stato avanzamento attività N°3 "Ampliamento dei Servizi regionali a larga banda del SPC- Sviluppo dei Servizi a larga banda per la Comnet-RA" (Net Health).


Ing. Carlo Greco
 Direttore Generale

		Titolo documento: Certificazione stato avanzamento attività n. 3 <i>"Ampliamento dei Servizi regionali a larga banda del SPC- Sviluppo dei Servizi a larga banda per la Comnet-RA - Net Health"</i>
Emesso da:	Direttore Generale - ARIT	Data di emissione 13/07/2011

4. ALLEGATI

- Relazione tecnica n. 3 *"Ampliamento dei Servizi regionali a larga banda del SPC- Sviluppo dei Servizi a larga banda per la Comnet-RA"* (Net Health)
- Diagramma di Gantt di progetto.


Ing. Carlo Greco
 Direttore Generale

Emesso da:

Focal Point ARIT: Net-Health
Dott. Gianluca Del Conte

Versione
1.1

Data di emissione
13/07/2011

RELAZIONE TECNICA

SULLO STATO AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA'

N. 3

"AMPLIAMENTO DEI SERVIZI REGIONALI A LARGA BANDA DEL SPC – SVILUPPO DEI SERVIZI A LARGA BANDA PER LA COMNET-RA" NET-HEALTH

STAZIONE APPALTANTE: ARIT

RTI AGGIUDICATARIO:

SOLGENIA SPA

MICSO S.R.L.

HITECO S.R.L.

<i>Emesso da:</i>	Focal Point ARIT: Net-Health Dott. Gianluca Del Conte	<i>Versione</i> 1.1	<i>Data di emissione</i> 13/07/2011
-------------------	--	------------------------	--

1. INTRODUZIONE - 3 -
2. STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ..... - 4 -

		Titolo documento: Relazione tecnica sullo stato avanzamento delle attività n.3 <i>"Ampliamento dei Servizi regionali a larga banda del SPC- Sviluppo dei Servizi a larga banda per la Comnet-RA – Net-Health"</i>	
Emesso da:	Focal Point ARIT: Net-Health Dott. Gianluca Del Conte	Versione 1.1	Data di emissione 13/07/2011

1. INTRODUZIONE

Attraverso il progetto SI-II-01 *"Ampliamento dei Servizi regionali a larga banda del SPC- Sviluppo dei Servizi a larga banda per la Comnet-RA - Net Health"*, la Regione Abruzzo intende erogare i servizi multimediali e di comunicazione su IP e fornire i beni connessi all'estensione del sistema pubblico di connettività. Il progetto trae origine dalla decisione della Regione Abruzzo di dedicare una grande attenzione alla sanità regionale nel tentativo di migliorare la sinergia tra le differenti strutture sanitarie regionali, ambito che possiede esigenze particolari dal punto di vista delle richieste di comunicazioni e sicurezza. Tale settore potrà poi beneficiare di servizi a valore aggiunto che potranno essere veicolate su queste infrastrutture.

L'accesso veloce, controllato e la comunicazione efficiente tra le ASL e i Presidi ospedalieri consentirà un accesso agevole ai servizi erogati o erogabili nel prossimo futuro dalla Pubblica Amministrazione e dalla Regione Abruzzo.

		Titolo documento: Relazione tecnica sullo stato avanzamento delle attività n.3 <i>"Ampliamento dei Servizi regionali a larga banda del SPC- Sviluppo dei Servizi a larga banda per la Comnet-RA – Net-Health"</i>	
Emesso da:	Focal Point ARIT: Net-Health Dott. Gianluca Del Conte	Versione 1.1	Data di emissione 13/07/2011

2. STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ

Sulla base dei documenti progettuali ed in particolare del PED si è proceduto alla ricognizione delle attività per il progetto *"Ampliamento dei Servizi regionali a larga banda del SPC- Sviluppo dei Servizi a larga banda per la Comnet-RA - Net Health"*.

In particolare si intende produrre uno stato di avanzamento delle attività relative a quanto in corso di realizzazione presso alcuni siti periferici.

Le attività oggetto di ricognizione, coerentemente con quanto previsto nel PED del progetto *"Ampliamento dei Servizi regionali a larga banda del SPC- Sviluppo dei Servizi a larga banda per la Comnet-RA - Net Health"*, per quanto concerne le aule sono le seguenti:

- **Sopralluogo e site preparation aule:** gli obiettivi dell'attività sono l'identificazione dei locali idonei alla realizzazione delle aule, la classificazione della tipologia di intervento realizzativo, la produzione dello schema impiantistico e di posizionamento del materiale di arredo e dei dispositivi hardware nonché la realizzazione delle predisposizioni impiantistiche (impianto elettrico, sistema di oscuramento,...) previste nel progetto;
- **Installazione aule:** gli obiettivi dell'attività sono la consegna del materiale, il posizionamento finale del materiale di arredo e dei dispositivi hardware sia multimediale che di rete con le operazioni di assemblaggio ed installazione fisica;
- **Configurazione e messa in esercizio aule:** gli obiettivi dell'attività sono l'implementazione delle politiche generali di configurazione degli apparati di rete e multimediali (es. videoproiettore), e la vera e propria configurazione e messa in primo esercizio dell'aula;

mentre, per quanto concerne l'infrastruttura di rete sono le seguenti:

- **Project Management:** il servizio è associato alle attività condotte dal RTI per il coordinamento con la Direzione di Progetto e per l'esecuzione di quanto altro necessario per l'organizzazione delle attività realizzative del progetto;
- **Sopralluogo e site preparation network:** gli obiettivi dell'attività sono l'identificazione dei locali idonei alla realizzazione della infrastruttura di rete, la classificazione della tipologia di

Emesso da:	Focal Point ARIT: Net-Health Dott. Gianluca Del Conte	Versione 1.1	Data di emissione 13/07/2011
-------------------	--	------------------------	--

intervento realizzativo, la produzione dello schema impiantistico e di posizionamento dei dispositivi hardware previste nel progetto;

- **Sopralluogo e site preparation fibra:** gli obiettivi dell'attività sono l'identificazione dei siti idonei alla realizzazione della dorsale di rete in fibra ottica, la classificazione della tipologia di intervento realizzativo, la produzione dello schema impiantistico;
- **Scavo e posa in opera fibra ottica:** l'obiettivo dell'attività è la realizzazione e posa in opera della fibra ottica come previsto nel progetto;
- **Installazione network:** gli obiettivi dell'attività sono la consegna del materiale, il posizionamento degli apparati di rete (Antenne, radio, ecc.) con le operazioni di assemblaggio ed installazione fisica;
- **Interconnessione Aule-CED ASL Chieti e Lanciano:** l'obiettivo dell'attività è la realizzazione e posa in opera di un link in fibra ottica come previsto nel progetto;

Il sito coinvolto nello Stato di Avanzamento Attività n.3, per quanto riguarda le aule è il seguente:

Sito	Attività eseguite
ASL CHIETI	Sopralluogo e site preparation aule Installazione aule Configurazione e messa in esercizio aule

Tabella 1 - Prospetto attività aule multimediale

Le attività di sopralluogo e site preparation per l'aula della ASL di Chieti, sono state verificate mediante l'analisi della documentazione consegnata al personale ARIT di riferimento per il progetto Net-Health: in particolare per ciascun sito il documento prodotto durante le attività di "Sopralluogo e site-preparation aule" è stato l'Elaborato di Progetto successivamente sottoposto ad approvazione da parte del referente dell'ente associato. Le attività di "Installazione aule" e "Configurazione e messa in esercizio aule", oggetto del SAA3, sono state verificate mediante lo svolgimento di sedute di messa in primo esercizio delle attrezzature informatiche e multimediali presso gli enti coinvolti nel progetto. La documentazione associata a queste sedute, rappresentata dagli As-Built delle aule,

Emesso da:	Focal Point ARIT: Net-Health Dott. Gianluca Del Conte	Versione 1.1	Data di emissione 13/07/2011
-------------------	--	-------------------------	---

sono conservati in formati cartaceo presso l'ARIT, presso il RTI e presso le sedi degli enti coinvolti dal progetto.

I siti coinvolti nello Stato di Avanzamento Attività n.3, per quanto riguarda l'infrastruttura di rete sono i seguenti:

Sito	Attività	Sotto attività eseguite	Note	Percentuale Avanzamento
ASL PESCARA PO PESCARA DSB SPOLTORE	Sopralluogo e site preparation network	Verifica fisica della idoneità del sito Raccolta requisiti ed informazioni relative alle localizzazioni visionate Raccolta foto delle localizzazioni visionate Documento progetto esecutivo site preparation (anche detto miniPED) Inoltro agli enti che ospitano la rete dei progetti esecutivi site preparation	Elaborazione PESP firmato ed approvato da parte dell'Ente	100%
PESCARA MULTIMEDIALE ASL TERAMO PO TERAMO	Installazione network	Redazione documento Piano di Consegna e Installazione Consegna dei prodotti Assemblaggio ed installazione dei prodotti radio Assemblaggio ed installazione dei prodotti IP Interconnessioni fisiche Test Documenti di installazione (AS-Built completo)	Elaborazione AS-BUILT siglato dall'Ente	100%
SECINARO COMUNE MOLINA POP	Sopralluogo e site preparation network	Verifica fisica della idoneità del sito Raccolta requisiti ed informazioni relative alle localizzazioni visionate	Elaborazione PESP firmato ed approvato da parte dell'Ente	100%

Emesso da:

Focal Point ARIT: Net-Health
Dott. Gianluca Del Conte

Versione
1.1

Data di emissione
13/07/2011

Sito	Attività	Sono ARIT/IRIS	Note	Percentuale avanzamento
		preparation (anche detto miniPED)		
		Inoltro agli enti che ospitano la rete dei progetti esecutivi site preparation		
	Installazione network	Redazione documento Piano di Consegna e Installazione Consegna dei prodotti Assemblaggio ed installazione dei prodotti radio Interconnessioni fisiche Test funzionale Documenti di installazione (AS-Built completo)	Elaborazione AS-BUILT siglato dall' Ente	90%

Le attività di sopralluogo e site preparation network e fibra (scavo e posa in opera), sono state verificate mediante l'analisi della documentazione consegnata al personale ARIT di riferimento per il progetto Net-Health: in particolare per ciascun sito il documento prodotto durante le attività di "Sopralluogo e site-preparation network" è stato l'Elaborato di Progetto successivamente sottoposto ad approvazione da parte del referente dell'ente associato. Per quanto riguarda attività di "sopralluogo e site preparation fibra" e "Scavo e posa in opera", le tratte interessate nel SAA n.3, sono le seguenti:

Tratta	Attività eseguite
ASL AVEZZANO - AVEZZANO POP	Sopralluogo e site preparation fibra / Scavo e posa in opera Test
ASL TERAMO -TERAMO POP	Sopralluogo e site preparation fibra Scavo e posa in opera Test

		Titolo documento: Relazione tecnica sullo stato avanzamento delle attività n.3 <i>"Ampliamento dei Servizi regionali a larga banda del SPC- Sviluppo dei Servizi a larga banda per la Connet-RA – Net-Health"</i>	
Emesso da:	Focal Point ARIT: Net-Health Dott. Gianluca Del Conte	Versione 1.1	Data di emissione 13/07/2011

Le attività di "Installazione Network" e di "Interconnessione Aule-CED ASL Chieti e Lanciano", oggetto del SAA3, sono state verificate mediante l'analisi della documentazione associata, rappresentata dagli As-Built dei siti, conservati in formati cartaceo presso l'ARIT, presso il RTI e presso le sedi degli enti coinvolti dal progetto.

Valutato ogni opportuno elemento e con riserva di azioni puntuali in sede di ulteriore stato di avanzamento e di tuning ed avviamento per il rilascio in esercizio finale delle soluzioni progettuali, si dichiara la completa e regolare esecuzione della fornitura e delle attività di quanto riportato nelle tabella successiva, evidenziando che la valutazione economica dei prezzi da intendersi IVA esclusa, con le associate competenze, ripresa dal quadro economico inviato dal RTI ad ARIT come da nota con prot. ARIT 2814 in data 04/11/2010 e dai relativi dimensionamenti descritti nel PED.

Nella tabella con il quadro economico associato al SAA3 sono stati evidenziati anche i soggetti del RTI che hanno eseguito le attività.

Premesso, inoltre, che:

- la valutazione economica globale per le attività di "Sopralluogo e site preparation aule", come da quadro economico, è di € 105.000,00 IVA esclusa e con un effort totale di 184gg;

si precisa che :

- per quanto riguarda il servizio di "Project Management", la percentuale di avanzamento è stata calcolata in maniera proporzionale alle attività eseguite;
- per quanto riguarda il servizio a corpo di "Sopralluogo e site preparation aule" e "Installazione aule", si è associato il valore decimale residuo rispetto a quello già rendicontato nel SAA2;
- per quanto riguarda il servizio a corpo di "Sopralluogo e site preparation network", si è associato un valore pari a 1 per l'esecuzione completa dell'attività di sopralluogo e site-preparation di una sede;

Emesso da:	Focal Point ARIT: Net-Health Dott. Gianluca Del Conte	Versione 1.1	Data di emissione 13/07/2011
-------------------	--	------------------------	--

- per quanto riguarda il servizio a corpo di "Installazione network", si è associato un valore pari a 1 per l'esecuzione completa dell'attività di installazione presso una sede;

Conseguentemente sono state calcolate le seguenti valutazioni quantitative ed economiche riportate successivamente nel quadro economico:

- valore economico associato all'attività di "Sopralluogo e site preparation network"
 $Csoprsite_network = 71.000,00 / 22 = 3.227,27$ euro
- valore economico associato all'attività di "Installazione network"
 $Csoprsite2_network = 119.792,43 / 22 = 5.445,11$ euro

Riepilogando:

Descrizione Prodotto	PROGETTO			3 SAA		
	Qta	Prezzo Un.rio	Totale	Qta	Totale	Competenza
Aule multimediali: impianti e arredamento						
Scrivanie Serie Planes 160x65 con rotelle (uditori)	36	€ 750,00	€ 27.000,00	-	-	-
Scrivanie Serie Planes 210x65 con rotelle (uditori)	5	€ 950,00	€ 4.750,00	-	-	-
Scrivanie (relatori) Serie Planes piedi quadri composta dai moduli: 180 x 80 + 137x80 - angolo + 80x80 con finiture basamenti	7	€ 2.350,00	€ 16.450,00	-	-	-
Accessori per scrivanie relatori (n.2 prese su tavolo, guidacavi su entrambi i tavoli e foro passacavo)	7	€ 1.800,00	€ 12.600,00	-	-	-
Sedie torsion (senza braccioli)	87	€ 230,00	€ 20.010,00	-	-	-
Sedie torsion (con braccioli)	14	€ 280,00	€ 3.920,00	-	-	-
Armadio di sicurezza dimensioni 75x50 x 175H	7	€ 1.233,08	€ 8.631,56	-	-	-
Lavagna magnetica + Portablocchi su tre piedi dimensioni cm 70x100 con fogli mobili	7	€ 460,00	€ 3.220,00	-	-	-
materiale di cancelleria	7	€ 11,50	€ 80,50	-	-	-
Sistema di oscuramento finestre	4	€ 1.980,00	€ 7.920,00	-	-	-
Impianto di illuminazione	1	€ 1.137,00	€ 1.137,00	-	-	-
Impianto elettrico, dati e audio/video	7	€ 4.178,00	€ 29.246,00	1	€ 4.178,00	HITECO
Aule multimediali: apparati						
MIXER ANALOGICO 12 CANALI MONO + 2 STEREO + 3 AUX OUT	7	€ 814,52	€ 5.701,64	-	-	-
MICROFONO A COLLO D'OCA + BASE MICROFONICA CON PULSANTE	14	€ 517,84	€ 7.249,76	-	-	-

Emesso da:	Focal Point ARIT: Net-Health Dott. Gianluca Del Conte	Versione 1.1	Data di emissione 13/07/2011
-------------------	--	------------------------	--

Descrizione Prodotto	PROGETTO			3 SAA		
	Qta	Prezzo Unitario	Totale	Qta	Totale	Competenza
RADIOMICROFONO CON TRASMETTITORE A MANO	7	€ 818,62	€ 5.730,34	-	-	-
RADIOMICROFONO LAVALIER	7	€ 818,62	€ 5.730,34	-	-	-
AMPLIFICATORE 120/180W 100V	7	€ 555,44	€ 3.888,08	-	-	-
DIFFUSORE ACUSTICO 2 VIE 30 Wrms 100V +STAFFA DI FISSAGGIO	28	€ 157,23	€ 4.402,44	-	-	-
VIDEOPROIETTORE LCD 3000 ANSI 600:1 XGA FUNZIONALITA' Wi-Fi	7	€ 1.741,33	€ 12.189,31	-	-	-
MATRICE VGA/AUDIO 4X4	7	€ 1.025,42	€ 7.177,94	-	-	-
DOCUMENT CAMERA	7	€ 570,81	€ 3.995,67	-	-	-
STAFFA DA SOFFITTO PER VIDEOPROIETTORE 400-635 mm	7	€ 133,30	€ 933,10	-	-	-
SCHERMO MOTORIZZATO 250X190 TELA MATTE WHITE	7	€ 724,64	€ 5.072,48	-	-	-
RACK APPARATI CON PORTA IN PLEXIGLASS E SERRATURA A CHIAVE, PANNELLO DI CHIUSURA POSTERIORE, MULTIPRESA DI ALIMENTAZIONE, MONTATO SU RUOTE	7	€ 555,44	€ 3.888,08	-	-	-
RIPIANO ESTRAIBILE 1U (PER MIXER AUDIO)	7	€ 75,20	€ 528,40	-	-	-
Catalyst 2960 24 10/100 (8 PoE) + 2 1000BT LAN Base Image + power cord	7	€ 1.586,67	€ 11.106,69	-	-	-
2.2 dBi Dipole Antenna	14	€ 15,00	€ 210,00	-	-	-
Access Point Aironet AIR-AP1231GE-K9	7	€ 834,00	€ 5.838,00	-	-	-
Infrastrutture di rete e VOIP						
Alvarion BreezeNetB300 IDU/ODU	30	€ 4.900,00	€ 147.000,00	12	€ 58.800,00	HITECO
Antenna MT1 28 dB	30	€ 685,00	€ 20.550,00	12	€ 8.220,00	MICSO
Supporti antenne	30	€ 208,00	€ 6.240,00	12	€ 2.496,00	MICSO
Armadi rack IBM	6	€ 4.933,00	€ 29.598,00	-	-	-
PRATIK 640i x 640p 1263h. 25U - Grigio RAL 7035	8	€ 412,00	€ 3.296,00	3	€ 1.236,00	MICSO
Gruppo continuità	9	€ 600,00	€ 5.400,00	4	€ 2.400,00	MICSO
Management card per UPS	9	€ 255,56	€ 2.300,04	4	€ 1.022,24	MICSO
Pannello 24 Porte RJ45 Cat6 UTP 568A/B - 1U	8	€ 89,00	€ 712,00	3	€ 267,00	MICSO
Cavo Cat6Plus 23 AWG U/UTP 4 cp, VIOLA (mt 1525)	1	€ 755,00	€ 755,00	1	€ 755,00	MICSO
Cisco 2921 Security Bundle w/SEC license PAK	14	€ 2.545,00	€ 35.630,00	2	€ 5.090,00	HITECO
Cisco 2911 Security Bundle w/SEC license PAK	12	€ 1.995,00	€ 23.940,00	5	€ 9.975,00	HITECO
Four port 10/100/1000 Ethernet switch interface card	25	€ 342,00	€ 8.550,00	7	€ 2.394,00	HITECO
Eight port 10/100/1000 Ethernet switch interface card	1	€ 536,00	€ 536,00	1	€ 536,00	HITECO
2811 Voice Bundle,PVDM2-32,SP Serv,64F/256D	1	€ 9.760,00	€ 9.760,00	-	-	-
PVDM2 32-channel to 48-channel factory upgrade	1			-	-	-
Two-port Voice Interface Card - BRI (NT and TE)	1			-	-	-
1-Port 2nd Gen Multiflex Trunk VoiceWAN Int. Card - T1/E1	1			-	-	-
Power Cord,110V	1			-	-	-

Emesso da:

Focal Point ARIT: Net-Health
Dott. Gianluca Del Conte

Versione
1.1

Data di emissione
13/07/2011

Descrizione Prodotto	PROGETTO			3-SAA		
	Qta	Prezzo Un.rio	Totale	Qta	Totale	Competenza
Cisco 2800 SP SERVICES	1			-		
Cisco 2811/51 AC power supply	1			-		
256MB DDR DRAM Memory factory default for the Cisco 2800	1			-		
64MB CF default for Cisco 2800 Series	1			-		
GE SFP, LC connector LX/LH transceiver	10	€ 500,00	€ 5.000,00	1	€ 500,00	HITECO
Scavo e posa in opera cavo in fibra ottica tratte TERAMO ed AVEZZANO	1	€ 49.002,00	€ 49.002,00	1	€ 49.002,00	MICSO
Cisco 7941G + power cord	7	€ 437,00	€ 3.059,00	-	-	-
Interconnessione Aula CED ASL Chieti/Lanciano						
Media converter GIGABIT ETHERNET 1000BASESX	4	€ 250,00	€ 1.000,00	4	€ 1.000,00	HITECO
Link fibra ottica 50/125 µm	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	1	€ 2.000,00	HITECO
Cassetto ottico e minuteria	2	€ 250,00	€ 500,00	2	€ 500,00	HITECO
Centro controllo						
Server per Network Management	1			-		
processore	1	€ 8.000,00	€ 8.000,00	-	-	-
memoria ram	1			-		
disco	5			-		
Licenza Microsoft Windows Server 2003	1	€ 666,67	€ 666,67		-	-
Sistema Network Management + Licensing	1	-	-	-	-	-
Servizi						
Project Management	1	€ 110.000,00	€ 110.000,00	0,25	€ 27.500,00	SOLGENIA
Sopralluogo e site preparation network	1	€ 71.000,00	€ 71.000,00	0,36	€ 10.327,26	HITECO
					€ 15.490,90	MICSO
Sopralluogo e site preparation aule	1	€ 105.000,00	€ 105.000,00	0,7	€ 8.500,00	SOLGENIA
					€ 2.000,00	HITECO
Sopralluogo e site preparation fibra	1	€ 57.179,00	€ 57.179,00	1	€ 5.000,00	SOLGENIA
					€ 52.179,00	MICSO
Installazione network	1	€ 119.792,43	€ 119.792,43	0,35	€ 42.471,86	MICSO
Installazione aule	7	€ 9.100,00	€ 63.700,00	0,9	€ 8.190,00	HITECO
Installazione sistema di gestione	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	-	-	-
Configurazione e messa in esercizio network	1	€ 44.557,00	€ 44.557,00	-	-	-
Configurazione e messa in esercizio aule	7	€ 2.400,00	€ 16.800,00	1	€ 2.400,00	MICSO
Configurazione e messa in esercizio sistema di gestione	1	€ 9.000,00	€ 9.000,00	-	-	-
Tuning e avviamento aule	21	€ 349,95	€ 7.349,00	-	-	-
Tuning e avviamento network	46	€ 349,99	€ 16.099,67	-	-	-
Tuning e avviamento sistema di gestione	5	€ 350,00	€ 1.750,00	-	-	-
Formazione	1	€ 18.000,00	€ 18.000,00	-	-	-

<i>Emesso da:</i>	Focal Point ARIT: Net-Health Dott. Gianluca Del Conte	<i>Versione</i> 1.1	<i>Data di emissione</i> 13/07/2011
-------------------	--	------------------------	--

Descrizione Prodotto	PROGETTO			3 SAA		
	Qta	Prezzo Unitario	Totale	Qta	Totale	Competenza
Assistenza e Manutenzione on-site per 24 mesi	1	€ 100.533,33	€ 100.533,33	-	-	-
Garanzia sugli apparati per 24 mesi	1	€ 119.690,70	€ 119.690,70	-	-	-


Componente RTI	Totale competenza SAA3 IVA esclusa	Totale competenza SAA3 IVA inclusa
SOLGENIA S.p.A.	€ 41.000,00	€ 49.200,00
MICSO S.r.l.	€ 177.940,00	€ 213.528,00
Hiteco S.r.l.	€ 105.490,26	€ 126.588,31
Totale SAA3	€ 324.430,26	€ 389.316,31

Si precisa che i calcoli sono stati effettuati tramite foglio excel utilizzando un numero di cifre decimali superiore rispetto alle due visualizzate.

Tutte le attività sopra descritte e realizzate costituiscono gli elementi di base per il delivery del progetto, che proseguirà secondo la programmazione prevista.

In tutte le attività eseguite sono stati coinvolti, per competenza, i profili professionali così come previsto dal PED. Detti profili sono risultati, in relazione alle attività eseguite, perfettamente idonei al delivery delle soluzioni previste dal progetto.

Dott. Gianluca Del Conte





SOLGENIA Italia S.p.A. Unipersonale
 Direzione e Amm.ne
 Via Curtatone, 8
 00185 Roma (RM)
 T +3906514651
 F +390651465000
 E info.it@solgenia.com
 H http://www.solgenia.com

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2011	05	3		
28/7		07/08/2011		

FATTURA CON I.V.A. DIFFERITA			
Numero	Del	Pag	
FTD 151_11	28/07/2011	1	

Spettabile

ARIT - Ag Reg per l'Informatica e la Telematica
 Via Napoli, 4
 64019 Tortoreto Lido TE - ITALY

Condizione pagamento	IBAN
B.B. VISTA FATTURA	IT78X0306903201100000516492
Banca di appoggio	
INTESA SAN PAOLO C/C 516492	
Vostro Riferimento	Prt. 32

Annotazioni	Codice Cliente	Partita Iva cliente	Codice Fiscale Cliente
	70489	91022630676	91022630676
	Centro di costo	430433	Commissa
			05/00089

SERVIZI A PROGETTO
 Ampliamento dei Servizi regionali a larga banda del SPC - Sviluppo dei servizi regionali a larga banda per la ComNet-RA* NET-HEALT
 Fatturazione III SAA
 CUP: C61G0400010001

QTA	0,28060	€.146.113,11	€.41.000,00	20
-----	---------	--------------	-------------	----

VISTO DI REGOLARITÀ
 Servizi _____
 Lavori _____
 Fornitura _____

20	20% IMPONIBILE	€.41.000,00	€.8.200,00	€.49.200,00
Aspetto Esteriore	Numero Colli	Totale imponibile	Totale imposta	Totale fattura
	0	€.41.000,00	€.8.200,00	€.49.200,00
Causale Trasporto	Peso	Acconti	Abbuoni	Totale da pagare
	0	0	0	€.49.200,00
Data Ritiro	Ora Ritiro			

Scadenze:

BONIFICO	€.49.200,00	28/07/2011
----------	-------------	------------

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	15072452	del	20/06/2011
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20110097081901		

Raccomandata A/R
Spett.le SOLGENIA ITALIA S.P.A.
VIA MOSCA 52
00142 ROMA (RM)

Impresa	SOLGENIA ITALIA S.P.A.				
Sede legale	VIA MOSCA 52 00142 ROMA (RM)				
Sede operativa/Ind attività	VIA MOSCA 52 00142 ROMA (RM)				
Codice Fiscale	03735050159	e-mail	risorseumane@solgenia.com	e-mail PEC	
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: COMMERCIO				
Oggetto del contratto	PAGAMENTO FATTURE				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di ROMA LAURENTINO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 5017530
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 30/06/2011	
Il responsabile del procedimento DE VICARIIS PASQUALINO	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di MILANO FIORI	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 4952875624
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 11/07/2011	
Il responsabile del procedimento AVILIA LAURA	

DURC valido 90 giorni dalla data di emissione.
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impegnata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 11/07/2011

Per INAIL-INPS
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
BASILI ROBERTO



5



TEALT0062 - AZIENDA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA - ABRUZZO

- Disconnessione
- Sospensione Mandati
- Verifica Inadempienza
- Gestione Richieste
- Stampe di Riepilogo
- Verifica Massiva Inadempienze
- Invio Flussi
- Gestione Flussi
- Cessione/certificazione credito
- Verifica inadempienza
- cessione/certificazione credito
- Gestione richieste cessione/certificazic
- credito
- Stampe di riepilogo cessione/certificazic
- credito
- *Campi Obbligatori

Parametri Verifica Soggetto Beneficiario

Codice Fiscale	03735050159	Importo	49200,00
Identificativo Pagamento	FATTURA		

SOGGETTO NON INADEMPIENTE

Nuova Ricerca	Stampe Liberatoria
---------------	--------------------



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201100001078705

Codice Fiscale: 03735050159

Identificativo Pagamento: FATTURA

Data Inserimento: 01/08/2011 - 14:04

Importo: 49200,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TEALT0062

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA - ABRUZZO